

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा निर्मित 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़कों की अद्यतन जानकारी

जिला – बालोद

क्र.	जिले का नाम	पी.आई.यू. का नाम	स्वीकृत वर्ष एवं मद(राज्य मद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	सड़क का नाम	स्वीकृत लंबाई (किमी)	टेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक /दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)			अनुबंध राशि			अद्यतन कार्य की अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)
									निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-08M-02	सिकोसा से बेलोदी मार्ग	9.20	मेसर्स नागेश शुक्ला, रायपुर	01/DL/PMGSY-2/Balod Dated 03.06.2010	92.26	12.97	105.23	125.52	12.97	138.49	पूर्ण	85.48	100%
10	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-08M-03	खुरसूल पहुँच मार्ग	3.15	मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग	06/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	19.62	3.98	23.60	17.67	3.98	21.65	पूर्ण	16.54	100%
2	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-08M-03	भरदाकला से मोहदीपाट	3.40	मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग	06/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	25.75	10.08	35.83	115.39	10.08	125.47	पूर्ण	20.22	100%
3	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-08M-01	गुण्डरदेही से भाटागांव मार्ग	11.47	मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग	05/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	201.59	15.89	217.48	228.92	15.89	244.81	पूर्ण	160.60	100%
4	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-09M-01	सोहपुर से सोरर मार्ग	5.70	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय, दुर्ग	02/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	49.45	7.40	56.85	33.71	7.73	41.44	पूर्ण	45.10	100%
5	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-09M-01	डोटोपार पहुँच मार्ग	0.51	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय, दुर्ग	02/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	3.32	0.85	4.17	3.85	0.99	4.84	पूर्ण	2.94	100%
6	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-09M-01	सुरा से भोथली मार्ग	4.00	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय, दुर्ग	02/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	27.78	5.64	33.42	25.68	5.89	31.57	पूर्ण	25.20	100%
7	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-09M-01	मुख्य मार्ग से दधारी	2.00	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय, दुर्ग	02/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	12.91	2.68	15.59	12.21	2.80	15.01	पूर्ण	12.73	100%
8	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-09M-01	बोहारडीह से दर्रा मार्ग	5.25	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय, दुर्ग	02/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	36.45	7.40	43.85	33.71	7.72	41.43	पूर्ण	29.22	100%
9	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG 05-09M-01	बालोद गहन पहुँच मार्ग	0.75	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय, दुर्ग	02/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	4.74	1.06	5.80	4.81	1.10	5.91	पूर्ण	4.71	100%
11	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-09M-03	मेनरोड से धोबनपुरी बगदई	4.53	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	03/PMGSY-02/Balod Dt. 18.09.12	69.12	0.00	69.12	68.40	0.00	68.40	पूर्ण	50.03	90%
12	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-02	किसना फरदफोड से पसौद	5.13	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	04/PMGSY-02/Balod Dt. 18.09.12	98.43	0.00	98.43	97.62	0.00	97.62	पूर्ण	52.02	90%

क्र.	जिले का नाम	पी.आई.यू. का नाम	स्वीकृत वर्ष एवं मद(राज्य मद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	सड़क का नाम	स्वीकृत लंबाई (किमी)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक /दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)			अनुबंध राशि			अद्यतन कार्य की अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)
									निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
13	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-02	कसहीकला से बोरी बुदेली	6.35	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	04/PMGSY-02/Balod Dt. 18.09.12	86.71	0.00	86.71	85.64	0.00	85.64	पूर्ण	86.54	90%
14	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-08M-04	मेनरोड से बघेली	1.74	मेसर्स एन.सी. नाहर	05/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	35.70	0.00	35.70	35.41	0.00	35.41	पूर्ण	20.07	100%
15	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-08M-04	मेनरोड से भांटागांव	1.25	मेसर्स एन.सी. नाहर	05/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	19.93	0.00	19.93	19.73	0.00	19.73	पूर्ण	12.52	100%
16	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-08M-04	मेनरोड से सुखरी	3.42	मेसर्स एन.सी. नाहर	05/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	65.68	0.00	65.68	65.11	0.00	65.11	पूर्ण	24.90	100%
17	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-08M-04	मेनरोड से मटेवा	1.80	मेसर्स एन.सी. नाहर	05/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	22.76	0.00	22.76	22.46	0.00	22.46	पूर्ण	16.96	100%
18	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-08M-04	मोहंदीपाट से देवरी (डी)	6.12	मेसर्स एन.सी. नाहर	05/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	90.41	0.00	90.41	89.37	0.00	89.37	पूर्ण	58.24	100%
19	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-08M-04	भरदाकला से बोडेना	3.42	मेसर्स एन.सी. नाहर	05/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	65.80	0.00	65.80	64.81	0.00	64.81	पूर्ण	37.12	100%
28	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-09M-02	फुंडा से कजराबांधा	7.06	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	01/PMGSY-2/Balod Dated 21.06.2012	84.48	9.95	94.43	78.79	9.95	88.74	पूर्ण	71.16	90%
20	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-09M-02	मिरीटोला गंगरेल से बोरिदकला	2.61	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	01/PMGSY-2/Balod Dated 21.06.2012	33.85	0.00	33.85	31.56	3.68	35.24	पूर्ण	19.29	90%
21	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-09M-02	दर्रा से सरबदा	1.98	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	01/PMGSY-2/Balod Dated 21.06.2012	16.79	0.00	16.79	15.82	3.39	19.21	पूर्ण	13.09	90%
22	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-06M-01	मेनरोड परसाडीह से कोसमी	4.03	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	03/PMGSY-2/Balod Dated 12.07.2013	37.41	5.68	43.09	42.73	5.68	48.41	पूर्ण	26.57	90%
23	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-06M-01	डौण्डी लोहारा से मडीयाकट्टा	5.00	मेसर्स बाफना कंसट्रक्शन	03/PMGSY-2/Balod Dated 12.07.2013	51.86	7.05	58.91	59.21	7.05	66.26	पूर्ण	52.87	90%
24	बालोद	प्रमं.ग्रा.स.यो. बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-05M-01	चिखली से बोरगांव	3.30	मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग	06/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	40.02	0.00	40.02	52.65	0.00	52.65	पूर्ण	31.78	90%

क्र.	जिले का नाम	पी.आई.यू. का नाम	स्वीकृत वर्ष एवं मद(राज्य मद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	सड़क का नाम	स्वीकृत लंबाई (किमी)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्रमांक /दिनांक	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)			अनुबंध राशि			अद्यतन कार्य की अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)
									निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
25	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-05M-01	डौण्डी से कामता	1.85	मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग	06/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	17.35	0.00	17.35	22.77	0.00	22.77	पूर्ण	16.63	90%
26	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-05M-01	लिम्हाटोला से कुसुमटोला	2.07	मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग	06/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	20.36	0.00	20.36	26.74	0.00	26.74	पूर्ण	18.55	90%
27	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	13वें वित्त आयोग अंतर्गत	CG 05-05M-01	पिच्चेटोला से मरकाटोला	1.25	मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग	06/PMGSY-02/Balod Dt. 19.09.12	11.00	0.00	11.00	14.63	0.00	14.63	पूर्ण	9.72	90%
29	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-03	कुसुमकसा से ककरेल	3.80	मेसर्स आर.सी. जैन	17/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	45.60	10.56	56.16	37.94	10.56	48.5	अप्रारंभ	0.00	0%
30	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-03	कुसुमकसा से जुनवानी	3.93	मेसर्स आर.सी. जैन	17/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	47.16	10.93	58.09	39.22	10.93	50.15	अप्रारंभ	0.00	0%
31	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-03	कुसुमकसा से चिपरा	4.31	मेसर्स आर.सी. जैन	17/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	51.72	11.98	63.70	43.03	11.98	55.01	अप्रारंभ	0.00	0%
32	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-04	दानीटोला से भैसबोड़	3.63	मेसर्स आर.सी. जैन	16/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	43.56	10.09	53.65	36.54	10.09	46.63	अप्रारंभ	0.00	0%
33	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-04	खिचालाकसा से भोरटोला	2.80	मेसर्स आर.सी. जैन	16/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	33.60	7.78	41.38	28.19	7.78	35.97	अप्रारंभ	0.00	0%
34	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-06M-04	खिचालाकसा से कुरुभाट	6.15	मेसर्स आर.सी. जैन	16/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	73.80	17.1	90.90	61.9	17.1	79	अप्रारंभ	0.00	0%
35	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-09M-04	मेन रोड से सौनईडोंगरी	2.43	मेसर्स आर.सी. जैन	18/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	29.16	6.76	35.92	24.13	6.76	30.89	अप्रारंभ	0.00	0%
36	बालोद	प्रमंन्रासयो बालोद	राज्य मद अंतर्गत	CG05-09M-04	मेन रोड गुरुर से दरगहन	3.55	मेसर्स आर.सी. जैन	18/PMGSY-02/Balod Dt. 03.03.14	42.60	9.87	52.47	35.26	9.87	45.13	अप्रारंभ	0.00	0%
कुल योग :-									1708.73	175.70	1884.43	1801.13	183.97	1985.10	0.00	1020.80	

रिमांक
19

रिमाक

रिमांक