

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण हो चुके सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा

क्र	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नविनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्य मद एवं 13वा वित्त आयोग)	समुह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2010-11																
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	भंडोरा से खुरसुला	2.50	19.06.03	राज्य मद	CG 14-05-M-01	DL-1/dt. 29.05.10	मे. श्याम इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स	16.54	3.43	19.97	28.7.10	16.09	100%	
2			बैजनाथ से सर्वा	2.20	19.06.03	राज्य मद	CG 1410-M-01	DL-2/dt. 31.05.10	मे. श्यामजी कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0	12.84	3.10	15.94	19.05.11	15.31	100%	
3			साबर से सेल	3.50	20.04.04	राज्य मद				20.43	4.93	25.36	19.05.11	17.44	100%	
4			धनेली से बोरसी	10.00	15.01.03	राज्य मद	CG 14-04M-01	DL-3/dt. 04.01.11	मे. बिटुमेक कंस्ट्रक्शन पंडरी, रायपुर	62.00	14.10	76.10	03.01.12	63.34	100%	
5			बिटकुली से खैरा	3.00	15.01.03	राज्य मद				23.60	4.23	27.83	03.01.12	23.36	100%	
6			अर्जुनी से मोपर	9.00	15.01.03	राज्य मद				55.80	12.69	68.49	03.01.12	56.28	100%	
7			निपनीया से कोदवा	4.00	15.01.03	राज्य मद	CG 14-04M-02	DL-4/dt. 04.01.11	मे. बिटुमेक कंस्ट्रक्शन पंडरी, रायपुर	25.64	5.64	31.28	03.01.12	23.56	100%	
8			सुरजपुर से एमडीआर	0.52	30.06.03	राज्य मद				4.98	0.73	5.71	03.01.12	3.24	100%	
9			सेमरिया से एमडीआर	0.78	30.06.03	राज्य मद				5.00	1.09	6.09	03.01.12	4.89	100%	
10			सुमा से तरेगा	3.00	25.06.03	राज्य मद				19.23	4.23	23.46	03.01.12	18.28	100%	
11			टिकुलिया से भाटापारा	5.80	25.06.03	राज्य मद				37.19	8.17	45.36	03.01.12	31.81	100%	
12			गुडाघाट से निपनीया	5.90	25.06.03	राज्य मद				37.82	8.32	46.14	03.01.12	35.86	100%	
13					गैतरा से करमदा	2.75	25.06.03	राज्य मद	Tender No. 1079	DL-11/dt. 10.01.12	मेसर्स दीपक कुमार अग्रवाल	25.63	3.87	29.50	10.01.13	22.71

क्र	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नविनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्य मद एवं 13वा वित्त आयोग)	समुह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	दावनबोड़ से मोहभट्टा	4.45	28.02.03	राज्य मद	CG 14-14 M-01	DL-1/dt. 03.03.10	मे. नागेश शुक्ला एण्ड ब्रदर्स	39.96	6.27	46.23	02.06.11	36.52	100%	-
15			अकलतरा से दरचुरा	3.30	15.12.03	राज्य मद				29.64	4.65	34.29	02.06.11	22.49	100%	-
16			भैसा से उड़ेला	5.10	25.02.03	राज्य मद				45.8	7.19	52.99	02.06.11	40.78	100%	-
17			जांगड़ा से हथबंद	10.80	20.06.03	राज्य मद				96.99	15.22	112.21	02.06.11	94.78	100%	-
18			मुडपार से नयापारा	3.95	10.11.03	राज्य मद				35.48	5.56	41.04	02.06.11	34.83	100%	
19			गोरदी से हथबंद जांगड़ा	3.86	20.06.03	राज्य मद	CG 14-14M-02	DL-5/dt. 24.08.12	मे. बिटुमेक कंस्ट्रक्शन पंडरी, रायपुर	27.95	5.44	33.39	बीटी कार्य पूर्ण	24.89	80%	
20			लोहरी से शिकारीकेसली	3.60	05.06.05	राज्य मद				26.07	5.07	31.14	बीटी कार्य पूर्ण	23.34	80%	
21			शिकारीकेसली से सुहेला	3.70	05.06.05	राज्य मद				26.8	5.21	32.01	बीटी कार्य पूर्ण	7.38	80%	
22			बिलाईडबरी से हथबंद जांगड़ा रोड	2.05	10.06.05	राज्य मद				14.84	2.89	17.73	प्रगतिपर	0.00	%	
23			कोसमंदा से सोनारदेवरी	2.90	04.06.03	राज्य मद	CG 14-12M-03	DL-4/dt. 24.08.12	मे. बिटुमेक कंस्ट्रक्शन	31.22	4.09	35.31	बीटी कार्य पूर्ण	32.65	80%	
योग				96.66						721.45	136.12	857.57		649.83		
2011-12																
24	बलौदाबाजार - भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	पेण्डी से NH-10	2.00	30.01.06	राज्य मद	CG 1404-M-03	DL-1/dt. 23.06.12	मे. बिटुमेक कंस्ट्रक्शन पंडरी, रायपुर	20.98	0.00	20.98	प्रगतिपर	0.00	0%	
25			खम्हरिया से टोपा	3.80	31.01.06	राज्य मद				39.86	0.00	39.86	बीटी कार्य पूर्ण	19.95	80%	
26			तुरमा से खैरा	5.10	30.01.06	राज्य मद				53.50	0.00	53.50	प्रगतिपर	0.00	0%	
27			बगबुड़ा से खैंदा	3.75	20.01.06	राज्य मद	CG 1403-M-02	DL-6/dt. 19.11.12		46.73	0.00	46.73	प्रगतिपर	0.00	0%	
28			परसापाली से सिंघारी भालूकोना	2.85	25.02.06	राज्य मद				35.52	0.00	35.52	प्रगतिपर	0.00	0%	
29			अमेठी से रोहासी	5.40	25.02.06	राज्य मद	CG-1412 M-02	DL-3/dt. 24.08.12		54.76	0.00	54.76	बीटी कार्य पूर्ण	45.35	80%	
30			धमनी से खैरी	5.67	15.06.06	राज्य मद				57.49	0.00	57.49	बीटी कार्य पूर्ण	42.77	80%	
31			घिरघोल से कुसमी	5.25	15.06.06	राज्य मद				53.24	0.00	53.24	बीटी कार्य पूर्ण	45.56	80%	
योग				33.82						362.08	0.00	362.08		153.63		

क्र	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नविनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्य मद एवं 13वा वित्त आयोग)	समुह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2012-13																
32	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	कुकुरचुंदा से मोभदटा	3.90	04.01.2007	13वें वित्त आयोग	CG 1414 M-03	DL-7/19.11.12	मे. बिटुमेक कंस्ट्रक्शन	105.62	0.00	105.62	बीटी कार्य पूर्ण	0	80%	
33			भोथिडीह से तिल्दाबांधा	4.35	30.03.2007								बीटी कार्य पूर्ण	37.44	80%	
34			पलारी से भालूकोना	24.38	30.03.2007								CG 1412 M-04	DL-8/19.11.12	मे. रत्ना खनिज उद्योग	327.51
योग				32.63						433.13	0.00	433.13		364.72		
35	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	03टी 04 (12/6किमी) से सुनसुनिया	1.75	15.06.2007	13वें वित्त आयोग	CG 14 (B) M-17	DL-8/2013/date 06.01.14	मे. रत्ना खनिज उद्योग	21.00	4.87	25.87	-	-		
36			लवन पैसर रोड से करदा	1.45	15.06.2007								-	-		
37			मरदा से अमलीडीह	1.85	15.06.2007								-	-		
38			03टी 04 (13/6किमी) से कोयदा	2.00	15.06.2007								-	-		
39			03टी 04 (11/8किमी) से पैसर	5.70	15.06.2007								-	-		
योग				12.75						153.09	35.47	188.56				
40	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	बिलाईगढ़ से रमतला	4.55	05.04.2007	13वें वित्त आयोग	CG 14 (B) M-15	DL12/13.02.14	मेसर्स पियूस कंस्ट्रक्शन, सराईपाली	53.41	12.66	66.07	-	-	-	
41			मुड़पार से रायकोना	4.75	18.04.2007								-	-		
योग				9.30						110.40	25.87	136.27				
42	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	कोदवा से चकरदा	3.80	15.06.2007	13वें वित्त आयोग	CG 14 (B) M-14	DL 13/13.02.14	मेसर्स पियूस कंस्ट्रक्शन, सराईपाली	45.33	10.57	55.90	-	-	-	
43			धनसीर से बोड़ बघमल्ला	8.88	08.01.2007								-	-		
योग				12.68						152.67	35.26	187.93				

क्र	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नविनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्य मद एवं 13वा वित्त आयोग)	समुह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क	
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण / प्रगतिरत निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
44	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	साराडीह से छेरकाडीह	3.60	30.03.2007	13वें वित्त आयोग	CG 14 (B) M-18	DL 11/13.02.14	मेसर्स बिटुमेक कंसल्टेशन	42.60	10.01	52.61	बी.टी. कार्य पूर्ण	33.21	80%		
45			12टी 09 से गर्गाभाटा	3.10	30.03.2007					36.94	8.62	45.56	बी.टी. कार्य पूर्ण	41.26	80%		
46			12टी 09 से तिल्दाबांधा	4.95	30.03.2007					59.33	13.77	73.10	बी.टी. कार्य पूर्ण	56.03	80%		
47			12टी 08 से सिसदेवरी	5.73	30.03.2007					70.53	15.94	86.47	-	0.00	-		
योग				17.38						209.40	48.34	257.74		130.50			
48	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	गोगिया से पटपर	4.40	05.04.2007	13वें वित्त आयोग	CG 14 (B) M-20	DL-10/10.02.14	मेसर्स बिटुमेक कंसल्टेशन	53.13	12.24	65.37	प्रगतिरत	-	-		
योग				4.40						53.13	12.24	65.37					
49	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	लवन से सिरियाडीह	13.10	15.06.2007	13वें वित्त आयोग					137.6		निविदा प्रक्रियाधीन				
50			अमोदी से मानाकोनी	6.90	18.01.2007	13वें वित्त आयोग					73.45				-	-	
51			कटगी से मल्दा	8.00	31.03.2008	13वें वित्त आयोग						86.10				-	-
योग				14.90							159.55						
52	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	पंहदा से तुरमा	4.05	15.06.2007	13वें वित्त आयोग					43.06		निविदा प्रक्रियाधीन				
53			खटियापाटी से बिटकुली	2.61	16.06.2007							30.53				-	-
योग				6.66							73.59						

क्र	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नविनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्य मद एवं 13वा वित्त आयोग)	समुह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गई राशि (लाख रु. में)	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2013-14																
54	बलौदाबाजार-भाटापारा	परियोजना क्रियान्वयन बलौदाबाजार	मानदीप से कुरमाझर	2.75	31.12.07	2013-14 / राज्यमद	CG 14 (B) M-16/7244	DL-9/ 06.01.14	मे. रत्ना खनिज उद्योग	32.94	7.65	40.59	बीटी कार्य पूर्ण	35.34	80%	-
55			राजादेवरी से सोनपुर	21.30	31.12.07					255.59	59.25	314.84	बीटी कार्य पूर्ण	125.18	40%	-
योग				24.05						288.53	66.90	355.43		160.52		