

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – कोरबा

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13 वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कोरबा	कोरबा	कोरकोमा से मदनपुर	12.30	30.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1003, M-01	2/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	93.50	21.49	114.99	कार्यपूर्ण	89.20	100%	
2	कोरबा	कोरबा	सरगबुंदिया से तिलकेजा	3.21	-	राज्यमद / 2010-11	CG 1003, M-01	2/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	24.28	5.62	29.90	पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित	-	-	
3	कोरबा	कोरबा	झगरहा से कोरकोमा	12.60	30.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1003, M-01	2/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	91.90	21.74	113.64	कार्यपूर्ण	88.83	100%	
4	कोरबा	कोरबा	के.के. रोड से सकदुकला	1.60	30.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1003, M-01	2/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	7.94	2.50	10.44	कार्यपूर्ण	7.72	100%	
5	कोरबा	कोरबा	झगरहा कोरकोमा से बुंदेली	4.80	30.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1003, M-01	2/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	34.70	8.27	42.97	कार्यपूर्ण	32.35	100%	
6	कोरबा	कोरबा	बांधापली से पीडिया	1.60	18.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1001, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	12.00	2.76	14.76	कार्यपूर्ण	11.22	100%	
7	कोरबा	कोरबा	केरवाहारी से एप्रोच रोड	2.00	18.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1001, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	10.96	3.16	14.12	कार्यपूर्ण	10.49	100%	
8	कोरबा	कोरबा	के.के. रोड से चांपा	1.60	18.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1001, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	8.03	2.46	10.49	कार्यपूर्ण	7.78	100%	
9	कोरबा	कोरबा	सेंद्रीपाली से केराकछार	4.00	18.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1001, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	27.18	6.72	33.90	कार्यपूर्ण	28.22	100%	
10	कोरबा	कोरबा	तुमान से लीमडीह	3.15	18.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1001, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	21.22	5.27	26.49	कार्यपूर्ण	21.94	100%	
11	कोरबा	कोरबा	चांपा कोरबा से जमनीपाली	1.80	18.05.2011	राज्यमद / 2010-11	CG 1001, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	13.52	3.10	16.62	कार्यपूर्ण	12.59	100%	
12	कोरबा	कोरबा	चैतमा से मांगामार	6.00	-	राज्यमद / 2010-11	CG 1004, M-01	3/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	47.60	10.91	58.51	पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित	-	-	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13 वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	कोरबा	कोरबा	मांगामार से केराकछार	3.00	-	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-01	3/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	23.80	5.46	29.26	पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित	-	-	
14	कोरबा	कोरबा	तिवरता से लिटियाखार	3.00	-	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-01	3/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	37.93	9.48	47.41	पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित	-	-	
15	कोरबा	कोरबा	नुनेरा बांधाखार से उड़ता	5.40	11.02.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-01	3/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	38.88	8.91	47.79	कार्यपूर्ण	30.87	100%	
16	कोरबा	कोरबा	केराझरिया से डुकूपखना	4.90	11.02.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-01	3/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	23.96	6.37	30.33	कार्यपूर्ण	37.06	100%	
17	कोरबा	कोरबा	चटवाभौना से सेन्द्रीपाली	3.71	11.02.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-01	3/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	31.18	7.15	38.33	कार्यपूर्ण	23.40	100%	
18	कोरबा	कोरबा	चोड़ा से अंडीकछार	3.93	26.03.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-02	4/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	31.18	7.15	38.33	कार्यपूर्ण	29.99	100%	
19	कोरबा	कोरबा	हरदीबाजार से खम्हरिया	4.50	26.03.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-02	4/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	33.80	8.06	41.86	कार्यपूर्ण	38.00	100%	
20	कोरबा	कोरबा	नोनबिर्रा से रामपुर	9.80	26.03.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-02	4/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	77.75	17.83	95.58	कार्यपूर्ण	74.11	100%	
21	कोरबा	कोरबा	पाली से करतली	7.68	26.03.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-02	4/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	59.03	13.84	72.87	कार्यपूर्ण	55.42	100%	
22	कोरबा	कोरबा	मेन रोड से कोनकोना	1.50	26.03.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1004, M-02	4/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	6.18	2.32	8.50	कार्यपूर्ण	6.26	100%	
23	कोरबा	कोरबा	मदवानी जोगीपाली से रामपुर	11.82	26.03.2012	राज्यमद/ 2010-11	CG 1002, M-02	5/DL/01.02.2011	मे. सुनील कुमार अग्रवाल	398.20	88.41	486.61	कार्यपूर्ण	178.33	100%	
24	कोरबा	कोरबा	सिरमिना से अटारी	4.35	25.12.2011	राज्यमद/ 2010-11	CG 1005, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	26.10	7.34	33.44	बी.टी. रिनीवल पूर्ण	24.70	100%	
25	कोरबा	कोरबा	केन्दई से बसाहट	5.00	25.12.2011	राज्यमद/ 2010-11	CG 1005, M-01	1/DL/15.11.2010	मे. बी.बी. वर्मा	39.67	9.09	48.76	बी.टी. रिनीवल पूर्ण	36.65	100%	
26	कोरबा	कोरबा	केन्दई बसाहट से तिलाईसराई	4.80	25.12.2011	राज्यमद/ 2010-11	CG 1005, M-01	1/DL/15.11.2010	—“—	38.08	8.93	47.01	कार्यपूर्ण	34.71	100%	
27	कोरबा	कोरबा	माचाडाली से लालपुर	1.30	25.12.2011	राज्यमद/ 2010-11	CG 1005, M-01	1/DL/15.11.2010	—“—	10.32	2.36	12.68	कार्यपूर्ण	9.84	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13 वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	कोरबा	कोरबा	मुख्य मार्ग से धवईपुर	2.50	28.03.2014	राज्यमद/ 2010-11	CG 1002, M-01	17/DL/18.09.2013	में. शांती इंजीकॉन	24.65	0.00	24.65	कार्यपूर्ण	19.59	100%	
29	कोरबा	कोरबा	कटघोरा से डुडगा	1.65	28.03.2014	राज्यमद/ 2010-11	CG 1002, M-01	17/DL/18.09.2013	में. शांती इंजीकॉन	15.73	0.00	15.73	कार्यपूर्ण	12.86	100%	
30	कोरबा	कोरबा	भिलाई बाजार से कटसिरा	9.50	28.03.2014	राज्यमद/ 2010-11	CG 1002, M-01	17/DL/18.09.2013	में. शांती इंजीकॉन	90.09	0.00	90.09	कार्यपूर्ण	74.44	100%	
31	कोरबा	कोरबा	मुख्य मार्ग से मुडाली	5.04	-	राज्यमद/ 2010-11	CG 1005, M-01	17/DL/18.09.2013	में. शांती इंजीकॉन	44.33	0.00	44.33	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
32	कोरबा	कोरबा	सिवनीबालपुर से रीवापारा	4.00	25.03.2014	राज्यमद/ 2011-12	CG 1001, M-03	-	में.शांती इंजीकॉन	42.90	0.00	42.90	कार्य पूर्ण	34.39	-	
33	कोरबा	कोरबा	भैसमा सक्ती से छुईहापारा	2.40	25.03.2014	---"	CG 1001, M-03	-	---,"---	21.45	0.00	21.45	कार्य पूर्ण	15.89	-	
34	कोरबा	कोरबा	भैसमा सक्ती से दादरकला	3.69	25.03.2014	---"	CG 1001, M-03	-	---,"---	37.18	0.00	37.18	कार्य पूर्ण	32.08	-	
35	कोरबा	कोरबा	उरगा पंतोरा से तरदाबरती	1.34	25.03.2014	---"	CG 1001, M-03	-	---,"---	11.57	0.00	11.57	कार्य पूर्ण	10.81	-	
36	कोरबा	कोरबा	रजगामार से केराकछार	6.32	14.03.2014	---"	CG 1003, M-02	-	---,"---	31.44	0.00	31.44	कार्य पूर्ण	18.83	-	
37	कोरबा	कोरबा	बासीन से फुलसरी	4.10	14.03.2014	---"	CG 1003, M-02	-	---,"---	20.93	0.00	20.93	कार्य पूर्ण	20.55	-	
38	कोरबा	कोरबा	बाल्को से बेला व्हाया दोन्द्रो	6.28	14.03.2014	---"	CG 1003, M-02	-	---,"---	32.10	0.00	32.10	कार्य पूर्ण	26.76	-	
39	कोरबा	कोरबा	कुदुस्माल से बरीडीह	4.02	14.03.2014	---"	CG 1003, M-02	-	---,"---	22.84	0.00	22.84	कार्य पूर्ण	15.74	-	
40	कोरबा	कोरबा	अजगरबहार से कछार	18.40	14.03.2014	---"	CG 1003, M-02	-	---,"---	62.70	0.00	62.70	कार्य पूर्ण	67.88	-	
41	कोरबा	कोरबा	रजकम्मा से भेल्वाटिकरा	9.50	-	---"	CG 1004, M-03	-	---,"---	95.60	0.00	95.60	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
42	कोरबा	कोरबा	चैतमा से पटपरा	9.30	-	---"	CG 1004, M-03	-	---,"---	91.75	0.00	91.75	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13 वां वित्त आयोग	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमारक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	कोरबा	कोरबा	चटवाभौना से कपोत	3.00	-	---"---	CG 1004, M-03	-	---,,---	32.14	0.00	32.14	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
44	कोरबा	कोरबा	रजकम्मा से बडेबांका	8.30	-	---"---	CG 1004, M-03	-	---,,---	86.51	0.00	86.51	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
45	कोरबा	कोरबा	टी05 से दुरेना	4.30	28.02.2014	---"---	CG 1002, M-02	-	---,,---	40.78	0.00	40.78	कार्य पूर्ण	33.01	-	
46	कोरबा	कोरबा	बालको से गढउपरोडा	37.00	-	राज्यमद/ 2012-13	CG 1003, M-03	4DL 2013-14 09.09.2013	में.आदित्य कंन्स.	471.37	0.00	471.37	बी.टी. कार्य प्रगति पर	284.86	-	
47	कोरबा	कोरबा	पाली से रतखंडी	37.50	-	---"---	CG 1004, M-04	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	357.53	55.65	413.18	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
48	कोरबा	कोरबा	ईरफ से तिलईकुंडी	2.15	-	---"---	CG 1004, M-04	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	25.21	5.98	31.19	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
49	कोरबा	कोरबा	पाली रतखंडी मार्ग से बगदरीडांड	4.72	-	---"---	CG 1004, M-04	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	50.80	13.13	63.93	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
50	कोरबा	कोरबा	शैला से भंडारखोल	5.00	-	---"---	CG 1004, M-04	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	50.53	13.91	64.44	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
51	कोरबा	कोरबा	शैला भंडारखोल से जरमहुआ	1.03	-	---"---	CG 1004, M-04	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	13.27	2.86	16.13	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
52	कोरबा	कोरबा	पाली रतखंडी से खैराबहार	2.00	-	---"---	CG 1004, M-04	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	21.73	5.56	27.29	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
53	कोरबा	कोरबा	मुडापार से कोरबी	4.40	-	---"---	CG 1004, M-05	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	64.05	12.24	76.29	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
54	कोरबा	कोरबा	मुढाली से मुक्ता	6.00	-	---"---	CG 1004, M-05	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	61.15	16.69	77.84	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
55	कोरबा	कोरबा	टी03 से नेवसा	2.34	-	---"---	CG 1004, M-05	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	27.43	6.51	33.94	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
56	कोरबा	कोरबा	सिरली से झांझ	3.48	-	---"---	CG 1004, M-05	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	15.69	9.69	25.38	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	
57	कोरबा	कोरबा	बाईदा से मुरली	2.49	-	---"---	CG 1004, M-05	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	25.09	6.93	32.02	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13 वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	कोरबा	कोरबा	उडता से पुटा	8.10	-	—“—	CG 1004, M-05	4DL 2013-14 20.12.2013	में. शांती इंजीकॉन	79.52	22.53	102.05	बी.टी. कार्य प्रगति पर	-	-	