

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – बिलासपुर

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णता दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बिलासपुर	बिलासपुर	सीपत बेलतरा से बाम्हू	2.18	24.09.2013	राज्यमद 2010 – 11	CG-0201M-01	04/DL/PIU-2/2010-11 Dated 14.12.2010	मे.बिटुमेक कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	64.84		पूर्ण	12.44	100%	इस पैकेज में 4 सड़कें हैं जिसमें से 2 सड़कें बिलासपुर पी.आई.यू. की हैं और दो सड़कें मुंगेली जिले की हैं।	
2	बिलासपुर	बिलासपुर	बिल्हा दगोरी से भैंसबोड	0.570		राज्यमद 2010 – 11					पूर्ण	3.47	100%			
3	बिलासपुर	बिलासपुर	मेनरोड एस.एच.-7 से चितावर	9.30	15.04.2013	राज्यमद 2010 – 11	CG-0210M-01	02/DL/PIU/2010-11 Dated 14.12.2010	मे.बिटुमेक कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	72.54	0.00	72.54	पूर्ण	63.23	100%	
4	बिलासपुर	बिलासपुर	मोंछ रोड से खैरी	1.05		राज्यमद 2010 – 11				8.19	0.00	8.19	पूर्ण	6.21	100%	
5	बिलासपुर	बिलासपुर	जूनापारा कंचनपुर से अघरियापारा	5.56		राज्यमद 2010 – 11				43.36	0.00	43.36	पूर्ण	32.88	100%	
6	बिलासपुर	बिलासपुर	खपरी करगी से घोरामार, मरहीकापा से एसएच-10 तक	3.30		राज्यमद 2010 – 11				25.74	0.00	25.74	पूर्ण	20.91	100%	
7	बिलासपुर	बिलासपुर	मेनरोड से बेलटुकरी	0.65		राज्यमद 2010 – 11				5.07	0.00	5.07	पूर्ण	3.97	100%	
8	बिलासपुर	बिलासपुर	खपरी करगी रोड से साल्हेकापा	3.60		राज्यमद 2010 – 11				28.08	0.00	28.08	पूर्ण	18.97	100%	
9	बिलासपुर	बिलासपुर	सकरी से दलदलिहापारा	1.60		राज्यमद 2010 – 11				12.48	0.00	12.48	पूर्ण	9.55	100%	
10	बिलासपुर	बिलासपुर	पीपरटोला से रज्जुटोला	1.50		राज्यमद 2010 – 11				24.42	0.00	24.42	पूर्ण	11.66	100%	
11	बिलासपुर	बिलासपुर	बरौर उषाड रोड से खुड्डीटोला- खरकाटोला	3.87	30.06.2013	राज्यमद 2010 – 11	CG-0205M-01	06/DL/PIU-2/2010-11 Dated 14.12.2010	मे.आर.एम.डेल्लपर्स	63.00	0.00	63.00	पूर्ण	14.40	100%	
12	बिलासपुर	बिलासपुर	गनिया से झिरिया	3.45		राज्यमद 2010 – 11				56.16	0.00	56.16	पूर्ण	23.15	100%	
13	बिलासपुर	बिलासपुर	धनरास से करगीकला	4.02	28.07.2012	राज्यमद 2010 – 11	CG-0203M-01	03/DL/PIU-2/2010-11 Dated 07.12.2010	मे.सुनील कुमार अग्रवाल	36.17	0.00	36.17	पूर्ण	28.83	100%	
14	बिलासपुर	बिलासपुर	आर.एम.के.के. छतौना से परसापानी	4.22		राज्यमद 2010 – 11				37.43	0.00	37.43	पूर्ण	14.05	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णता दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	बिलासपुर	बिलासपुर	लंहगाभाठा, बेलगहना व्हाया लूफा	6.21		राज्यमद 2010 - 11		07.12.2010		55.82	0.00	55.82	पूर्ण	26.60	100%	
16	बिलासपुर	बिलासपुर	बम्हनीन से कोडगार बस्ती	4.00	15.04.2012	राज्यमद 2010 - 11	CG-0209M-01	08/DL/PIU- 2/ 2010-11 Dated 31.03.2011	मे.लैण्डमार्क इंजिनियर्स	42.82	0.00	42.82	पूर्ण	32.50	100%	
17	बिलासपुर	बिलासपुर	लटकोनी से पेण्ड्रा	2.00		राज्यमद 2010 - 11				21.40	0.00	21.40	पूर्ण	16.96	100%	
18	बिलासपुर	बिलासपुर	हराडीह से नवागांव	4.41		राज्यमद 2010 - 11				47.18	0.00	47.18	पूर्ण	41.31	100%	
19	बिलासपुर	बिलासपुर	जमडीखुर्द से बगोसरपारा	8.25		राज्यमद 2010 - 11				88.35	0.00	88.35	पूर्ण	66.85	100%	
20	बिलासपुर	बिलासपुर	कोटगार से कनईबहेरा	3.55		राज्यमद 2010 - 11				37.98	0.00	37.98	पूर्ण	29.54	100%	
21	बिलासपुर	बिलासपुर	गांधीपुर ललाती से अमरपुर	5.01	13.06.2012	राज्यमद 2010 - 11	CG-0202M-01	05/DL/PIU/ 2012-13 Dated 19.10.2012	मे.दिलीप कुमार केडिया	43.61	0.00	43.61	पूर्ण	35.93	100%	
22	बिलासपुर	बिलासपुर	एस.एस. 22 ईमलीटोला देवरगांव से धौरामुड़ा	6.00		राज्यमद 2010 - 11				52.20	0.00	52.20	पूर्ण	39.62	100%	
23	बिलासपुर	बिलासपुर	नेवारी नवापारा से जरहापारा	9.32		राज्यमद 2010 - 11				81.08	0.00	81.08	पूर्ण	49.69	100%	
23	योग			93.62						883.08	0.00	947.92		602.72		
1	बिलासपुर	बिलासपुर	जांजी नवागांव से मुडपार	2.67	-	राज्यमद 2011 - 12	CG. 0206M-02	32/DL/PIU/ 2013-14 Dated 28.02.2014	अग्रवाल इन्फ्राबिल प्रा.लि.	70.07	7.43	77.50	प्रगतिरत	31.58	40%	
2	बिलासपुर	बिलासपुर	सीपत नवागांव से मखखण्डा	6.42		राज्यमद 2011 - 12				80.47	17.86	98.33	प्रगतिरत	0.00	0%	
3	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर-बलौदा रोड से ऊनी	2.94		राज्यमद 2011 - 12				34.56	8.18	42.74	प्रगतिरत	0.00	0%	
4	बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर-कोटा रोड से चोरभट्टी	1.75		राज्यमद 2011 - 12		24/DL/PIU/		18.90	4.86	23.76	प्रगतिरत	0.00	0%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णता दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	बिलासपुर	बिलासपुर	मेढ़पार से सकेती	5.25	-	राज्यमद 2011 - 12	CG.0210M-02	2013-14 Dated 16.01.2014	मे.बिटुमेक कंसट्रक्शन्स कंपनी	82.40	14.61	97.01	प्रगतिरत	0.00	0%	
6	बिलासपुर	बिलासपुर	धुरु मेन्द्रा से पाड़	5.30		राज्यमद 2011 - 12				79.50	14.76	94.26	प्रगतिरत	0.00	0%	
7	बिलासपुर	बिलासपुर	साल्हेधोरी सरईपानी अंधीयारखोह से हरी	7.90	-	राज्यमद 2011 - 12	CG.0202M-02		ठेकेदार नियुक्त नहीं हुआ है।	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन	0.00	0%	
8	बिलासपुर	बिलासपुर	चिचगोहन से राजाडीह	13.00	-	राज्यमद 2011 - 12	CG.0205M-03	23/DL/PIU/ 2013-14 Dated 16.01.2014	दिलीप कुमार केडिया	139.91	36.17	176.08	प्रगतिरत	0.00	0%	
9	बिलासपुर	बिलासपुर	खुम्हरानटोला सेकवा से पटेराटोला	3.27		राज्यमद 2011 - 12							35.72	9.09	44.81	प्रगतिरत
9	योग			48.50						541.53	112.96	654.49		31.58		
1	बिलासपुर	बिलासपुर	सीपत बस स्टैंड से कौआताल	6.58	-	राज्यमद 2012 - 13	CG-0206M-05	30/DL/PIU/ 2013-14 Dated 28.02.2014	महामाया इंजिनियर्स	107.33	18.31	125.64	प्रगतिरत	35.56	42%	
2	बिलासपुर	बिलासपुर	जयरामनगर से खुडूमाटा	2.55	-	राज्यमद 2012 - 13	CG-0206M-04	29/DL/PIU/ 2013-14 Dated 28.02.2014	महामाया इंजिनियर्स	29.46	7.09	36.55	प्रगतिरत	0.00	0%	
2	योग			9.13						136.79	25.40	162.19		35.56		
1	बिलासपुर	बिलासपुर	आमागोहन से कोटमीखुर्द	12.58	-	राज्यमद 2013 - 14	CG-0202M-03		ठेकेदार नियुक्त नहीं हुआ है।	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन	0.00	0%	
2	बिलासपुर	बिलासपुर	पेण्ड्रा धनगांव से बरपारा	7.00		राज्यमद 2013 - 14							0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन
3	बिलासपुर	बिलासपुर	मरवाही से सिवनी	12.60	-	राज्यमद 2013 - 14	CG-0205M-04		ठेकेदार नियुक्त नहीं हुआ है।	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन	0.00	0%	
3	योग			32.18						0.00	0.00	0.00		0.00	0%	
1	बिलासपुर	बिलासपुर	सोठी से जुहली	2.50		13 वें वित्त आयोग 2011 - 12				31.24	7.57	38.81	प्रगतिरत	0.00	0%	
2	बिलासपुर	बिलासपुर	जयरामनगर से राक	9.30		13 वें वित्त आयोग 2011 - 12		31/DL/PIU/		171.19	25.87	197.06	प्रगतिरत	42.48	45%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णता दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	बिलासपुर	बिलासपुर	निरतू से आमानार	9.77	-	13 वें वित्त आयोग 2011 - 12	CG.0206M-01	2013-14 Dated 28.02.2014	अग्रवाल इन्फ्राबिल्ड प्रा.लि.	133.09	27.18	160.27	प्रगतिरत	0.00	0%	
4	बिलासपुर	बिलासपुर	जोधरा से भीलौनी	2.52		13 वें वित्त आयोग 2011 - 12				35.85	7.01	42.86	प्रगतिरत	23.40	55%	
5	बिलासपुर	बिलासपुर	बिल्हा से देवकीरारी	3.88		13 वें वित्त आयोग 2011 - 12				30.05	4.66	34.71	पूर्ण	30.86	100%	
6	बिलासपुर	बिलासपुर	एन.एच.200 से मन्नाडोल तिफरा	1.10	16.04.2013	13 वें वित्त आयोग 2011 - 12	CG-0201M-02	03/DL/PIU/ 2012-13 Dated 14.09.2012	मे. अविनाश बिल्डकान इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा.लि.	9.09	1.32	10.41	पूर्ण	9.12	100%	
7	बिलासपुर	बिलासपुर	एन.एच.200 से हल्दी	0.60		13 वें वित्त आयोग 2011 - 12				5.02	0.72	5.74	पूर्ण	4.04	100%	
8	बिलासपुर	बिलासपुर	लोहारी से मनोरा	4.00		13 वें वित्त आयोग 2011 - 12				53.97	12.08	66.05	पूर्ण	34.33	100%	
9	बिलासपुर	बिलासपुर	पेन्द्रा सेवनी से खुरपा	1.55	10.06.2013	13 वें वित्त आयोग 2011 - 12	CG-0205M-02	04/DL/PIU/ 2012-13 Dated 19.10.2012	मे.दिलीप कुमार केडिया	20.91	4.81	25.72	पूर्ण	5.89	100%	
10	बिलासपुर	बिलासपुर	कुम्हासटोला सेकवा से मडई	3.10		13 वें वित्त आयोग 2011 - 12				30.88	9.36	40.24	पूर्ण	39.50	100%	
11	बिलासपुर	बिलासपुर	बसंतपुर कारीआम से लाटा	2.02	10.06.2013	13 वें वित्त आयोग 2011 - 12	CG-0209M-02	05/DL/PIU/ 2012-13 Dated 19.10.2012	मे.दिलीप कुमार केडिया	30.88	6.11	36.99	पूर्ण	18.97	100%	
11	योग			40.34						552.17	106.69	658.86		208.59		
1	बिलासपुर	बिलासपुर	लाल खदान से महंमंद	0.60		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				6.33	0.72	7.05	पूर्ण	6.32	100%	
2	बिलासपुर	बिलासपुर	लाल खदान से दो-मुहानी	2.85		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				28.12	3.42	31.54	पूर्ण	28.02	100%	
3	बिलासपुर	बिलासपुर	देवरीखुर्द से बुटापारा	2.37		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13		06/DL/PIU/ 2012-13	अनील बिल्डकॉन	28.35	2.84	31.19	पूर्ण	24.36	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णता दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	बिलासपुर	बिलासपुर	टेकर से कबरीपारा	6.30	22.06.2013	13 वें वित्त आयोग 2012 - 13	CG-0201M04	Dated 07.03.2013	प्रा.लि.	53.33	7.56	60.89	पूर्ण	53.27	100%	
5	बिलासपुर	बिलासपुर	गिधौरी से धौरामुड़ा	7.77		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				72.11	9.32	81.43	पूर्ण	72.03	100%	
6	बिलासपुर	बिलासपुर	नगपुरा से मंजूरपहरी	9.84		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				88.07	11.81	99.88	पूर्ण	88.00	100%	
7	बिलासपुर	बिलासपुर	सोनसरी से केवटाडीह	3.96	-	13 वें वित्त आयोग 2012 - 13	CG-0206M03	28/DL/PIU/ 2013-14 Dated 28.02.2014	महामाया इंजिनियर्स	55.45	11.02	66.47	प्रगतिरत	0.00	0%	
8	बिलासपुर	बिलासपुर	दर्शीघाट से कर्रा	2.20		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				28.78	6.12	34.90	प्रगतिरत	0.00	0%	
9	बिलासपुर	बिलासपुर	तखतपुर बिलासपुर से बिध्यासर	2.94		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				39.08	3.18	42.26	प्रगतिरत	0.00	0%	
10	बिलासपुर	बिलासपुर	तखतपुर बिलासपुर से घानापारा	5.06		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				66.45	14.07	80.52	प्रगतिरत	0.00	0%	
11	बिलासपुर	बिलासपुर	काठाकोनी मेण्डपार रोड से सांवताल	3.81	-	13 वें वित्त आयोग 2012 - 13	CG-0210M03	25/DL/PIU/ 2013-14 Dated 16.01.2014	मे. बिदुमेक कंस्ट्रक्शन्स कंपनी	45.91	10.60	56.51	प्रगतिरत	0.00	0%	
12	बिलासपुर	बिलासपुर	तखतपुर बिलासपुर से बिनौरी	0.81		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				11.47	2.25	13.72	प्रगतिरत	0.00	0%	
13	बिलासपुर	बिलासपुर	तखतपुर मेडपार से गदरियापारा	3.47		13 वें वित्त आयोग 2012 - 13				36.04	9.66	45.70	प्रगतिरत	0.00	0%	
13	योग			51.98						559.49	92.57	652.06		272.00		
61	कुल योग			275.75						2673.06	337.62	3075.52		1150.45		