

संधारण की जानकारी Online upload करने हेतु (वर्ष 2010-11)

स. क्र.	जिला	पी.आई. यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13 वां वित्त आयोग	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	धमतरी	छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण जिला-धमतरी	एन.एच.43 से भोथली	2.80	09.04.2004	राज्यमद वर्ष 2010-11	CG0401M-01	62DL/ 07.12.2010	मेसर्स एन.सी. नाहर, दुर्ग	39.87	4.02	43.89	पूर्ण / 12.01.2013	31.52	100%	
2			मुजगहन से खरतुली	4.00	19.11.2002					44.24	5.64	49.88	पूर्ण / 12.01.2013	37.13	100%	
3			एन.एच.43 से बिरैतरा	5.80	09.04.2004					79.24	8.18	87.42	पूर्ण / 12.01.2013	67.61	100%	
4			शंकरदाह से बलियारा	3.85	19.08.2005					28.89	5.41	34.30	पूर्ण / 12.01.2013	25.58	100%	
5			अकलाडोंगरी से चिखली	4.05	15.06.2004	राज्यमद वर्ष 2010-11	CG0401M-02	61DL/ 07.12.2010	मेसर्स एन.सी. नाहर, दुर्ग	34.44	5.71	40.15	पूर्ण / 28.01.2012	30.25	100%	
6			गंगरेल से कसावाही	10.30	15.06.2004					61.20	14.52	75.72	पूर्ण / 28.01.2012	58.28	100%	
7			एन.एच.43 से राखी	2.20	09.04.2004	राज्यमद वर्ष 2010-11	CG0402M-01	60DL/ 07.12.2010	मेसर्स एन.सी. नाहर, दुर्ग	13.63	2.52	16.15	पूर्ण / 12.01.2012	12.14	100%	
8			चटौद से हसदा	8.08	09.04.2004					79.86	11.42	91.28	पूर्ण / 12.01.2012	77.83	100%	
9			धूमा से दर्रा	3.60	30.08.2005					30.57	5.08	35.65	पूर्ण / 12.01.2012	29.93	100%	
10			हंचलपुर से बोरझारा	2.20	30.08.2005					18.54	3.10	21.64	पूर्ण / 12.01.2012	17.38	100%	
11			दरबा से कोटगांव	2.00	15.06.2004	राज्यमद वर्ष 2010-11	CG0402M-02	63DL/ 07.12.2010	मेसर्स एन.सी. नाहर, दुर्ग	16.48	2.82	19.30	पूर्ण / 12.01.2012	15.42	100%	
12			मडेली से जरवायडीह	2.60	15.06.2004					29.17	3.67	32.84	पूर्ण / 12.01.2012	27.98	100%	
13			सिलीडीह से खपरी (जे)	2.30	15.06.2005					19.21	3.24	22.45	पूर्ण / 12.01.2012	18.34	100%	
14			संकरी से परसट्टी (दर्रा)	4.57	15.06.2004					40.19	6.37	46.56	पूर्ण / 12.01.2012	35.73	100%	
15			कमरौद से परसवानी	2.30	26.02.2005					16.03	3.02	19.05	पूर्ण / 12.01.2012	15.04	100%	
16			दहदहा से मेडरका	1.70	26.02.2005					8.22	1.41	9.63	पूर्ण / 12.01.2012	6.90	100%	
17			उमरदा से नवागांव	1.70	26.02.2005	13.69	2.36	16.05	पूर्ण / 12.01.2012	12.75	100%					
18			मेघा सिंगपुर से बेलोरा	1.143	30.08.2005	राज्यमद वर्ष 2010-11	CG0403M-01	59DL/ 07.12.2010	मेसर्स गुलाब चंद जैन, रायपुर	9.60	1.78	11.38	पूर्ण / 30.06.2011	9.54	100%	
19			कोकडी से बानगर	2.70	30.08.2005					18.35	3.81	22.16	पूर्ण / 30.06.2011	21.50	100%	
20			राजिम परसवानी से चन्द्रसुर	1.53	30.08.2005					25.23	2.16	27.39	पूर्ण / 30.06.2011	17.04	100%	
21			परसट्टी से नवाडीह	4.15	26.02.2005					39.19	5.85	45.04	पूर्ण / 30.06.2011	38.88	100%	
22			धमतरी सिहावा मेनरोड से केकराखोली	3.60	15.06.2004					23.90	4.93	28.83	पूर्ण / 30.06.2011	23.52	100%	
23			मेनरोड से गाडियापारा व्हाया भीतररास	2.20	02.11.2005	राज्यमद वर्ष 2010-11	CG0404M-01	57DL/ 07.12.2010	मेसर्स गुलाब चंद जैन, रायपुर	17.99	3.10	21.09	पूर्ण / 30.06.2011	17.99	100%	
24			दुधावा नगरी बासीन रोड 54/4 कि. मी. देवपुर से मुकुंदपुर	3.20	02.11.2005					24.66	5.08	29.74	पूर्ण / 30.06.2011	24.67	100%	
25			अछोटा बोरसी मगरलोड 10/8 कि.मी. से दरगहन व्हाया सलोनी	4.80	19.08.2005					36.70	6.39	43.09	पूर्ण / 30.06.2011	36.12	100%	
26			धमतरी सिहावा रोड 56/8 कि.मी. जोगरडुला से राजपुर	8.07	02.11.2005					66.77	11.25	78.02	पूर्ण / 30.06.2011	66.76	100%	

स. क्र.	जिला	पी.आई. यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13 वां वित्त आयोग	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण / प्रगतिरत / निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	धमतरी	छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण जिला-धमतरी	सांकरा घटुला 2 / 10 कि.मी. से मल्हारी व्हाया रानीगांव	2.24	02.11.2005	राज्यमद वर्ष 2010-11	CG0404M-02	58DL/ 07.12.2010	मेसर्स गुलाब चंद जैन, रायपुर	17.60	3.30	20.90	पूर्ण / 30.06.2011	17.62	100%	
28			धमतरी सिहावा मेनरोड से कर्काघाटी व्हाया सोनामगर	4.80	15.06.2004					45.73	7.76	53.49	पूर्ण / 30.06.2011	45.78	100%	
29			धमतरी नगरी बासीन मेनरोड से टांगापानी	5.50	15.06.2004					51.84	7.76	59.60	पूर्ण / 30.06.2011	47.42	100%	
30			करेगांव गट्टासिल्ली बिरगुड़ी से बटनहरा	3.00	15.06.2004					28.59	4.23	32.82	पूर्ण / 30.06.2011	28.62	100%	
31			करेगांव गट्टासिल्ली बिरगुड़ी से गोविंदपुर	1.555	15.06.2004					14.55	2.19	16.74	पूर्ण / 30.06.2011	14.55	100%	
32			धमतरी नगरी बासीन मेनरोड से भैसासांकरा भोथली व्हाया गीतकारमुड़ा	7.60	15.06.2004					79.17	10.72	89.89	पूर्ण / 30.06.2011	76.56	100%	
State Fund Year 2010-11 Total				120.14						1073.34	168.80	1242.14		1006.38		
1	धमतरी	ग्रामीण विकास अभिकरण जिला-धमतरी	हरदीभाटा से चमेंदा	1.25	15.06.2004	राज्यमद वर्ष 2011-12	CG0404M-03	65DL/ 21.08.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन, रायपुर	13.22	-	13.22	पूर्ण / 18.01.2013	13.08	100%	
2			बड़ी करेली से खट्टी	4.60	01.06.2005	राज्यमद वर्ष 2011-12	CG0403M-02	66DL/ 21.08.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन, रायपुर	47.41	-	47.41	पूर्ण / 20.12.2013	47.41	100%	
3			कुण्डेल धौराभाठा से भोथा	3.50	01.06.2005					37.16	-	37.16	पूर्ण / 20.12.2013	13.13	100%	
4			मोहेरा से मारागांव	13.28	01.06.2005					124.55	-	124.55	पूर्ण / 20.12.2013	120.39	100%	
5			राजिम परसवानी से नाहरडीह	1.30	01.06.2005					12.50	-	12.50	पूर्ण / 20.12.2013	11.65	100%	
6			अरौद से सौगा	4.00	04.06.2005	35.97	-	35.97	पूर्ण / 12.04.2013	33.37	100%					
7			मोहदी बोरसी से राजपुर	1.17	04.06.2005	राज्यमद वर्ष 2011-12	CG0403M-03	67DL/ 27.08.2012	मेसर्स एन.सी. नाहर, दुर्ग	6.82	-	6.82	पूर्ण / 12.04.2013	6.38	100%	
8			परसवानी खेरझिटी से बेलोदी हरदी	5.79	04.06.2005					56.91	-	56.91	पूर्ण / 12.04.2013	44.37	100%	
9			हसदा खिसोरा से मोहरेंगा	1.30	04.06.2005					11.09	-	11.09	पूर्ण / 12.04.2013	7.75	100%	
10			सिंगपुर से मोहेरा	17.40	04.06.2005					109.08	-	109.08	पूर्ण / 12.04.2013	104.67	100%	
11			चर्चा से मोंगरा	3.20	01.06.2005					28.61	-	28.61	पूर्ण / 29.01.2013	26.29	100%	
12			कोलियारी से आंवरी	5.75	01.06.2005	49.10	-	49.10	पूर्ण / 29.01.2013	49.07	100%					
13			एन.एच.-43 गातापार से सिर्सी	3.31	01.06.2005	32.66	-	32.66	पूर्ण / 29.01.2013	23.62	100%					

स. क्र.	जिला	पी.आई. यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13 वां वित्त आयोग	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	भैसमुंडी से बकली	3.65	01.06.2005	राज्यमद वर्ष 2011-12	CG0402M-03	68DL/ 27.08.2012	मेसर्स योगेश सोनी, धमतरी	30.06	-	30.06	पूर्ण / 29.01.2013	28.82	100%	
15			सरबदा से गणेशपुर	4.80	01.06.2005					45.97	-	45.97	पूर्ण / 29.01.2013	37.93	100%	
16			नारी से कोकड़ी	1.80	01.06.2005					14.89	-	14.89	पूर्ण / 29.01.2013	16.37	100%	
17			चरमुड़िया से भोथली	3.28	01.06.2005					29.46	-	29.46	पूर्ण / 29.01.2013	28.51	100%	
18			चरियापारा से मुडपार	1.60	16.05.2005	राज्यमद वर्ष 2011-12	CG04-26	91DL/ 04.03.2014	मेसर्स योगेश सोनी, धमतरी	10.52	4.45	14.97	प्रगतिरत	-	10%	
19			भंवरमरा पहुंच मार्ग	1.20	16.05.2005					7.99	3.34	11.33	प्रगतिरत	-	10%	
State Fund Year 2011-12 Total				82.18						703.97	7.79	711.76		612.81		
1	धमतरी	छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण जिला-धमतरी	दर्दी से भेण्डरवानी	2.55	24.01.2007	राज्यमद वर्ष 2012-13	CG0402M-04	70DL/ 21.11.2012	मेसर्स योगेश सोनी, धमतरी	25.74	-	25.74	पूर्ण / 05.04.2013	24.89	100%	
2			कन्हारपुरी से भालूझुलन	1.72	24.01.2007					18.03	-	18.03	पूर्ण / 05.04.2013	17.61	100%	
3			भुसरेंगा से भाटागांव	10.24	24.01.2007					100.82	-	100.82	पूर्ण / 05.04.2013	99.17	100%	
4			देवरी से बंजारी	6.24	24.01.2007					65.38	-	65.38	पूर्ण / 05.04.2013	61.89	100%	
5			बंगोली से खपरी	1.12	24.01.2007					10.66	-	10.66	पूर्ण / 05.04.2013	9.86	100%	
6			थुहा से नवागांव	2.52	24.01.2007	राज्यमद वर्ष 2012-13	CG0402M-05	71DL/ 21.11.2012	मेसर्स योगेश सोनी, धमतरी	21.15	-	21.15	पूर्ण / 02.06.2013	19.27	100%	
7			भखारा से जोरातराई	4.20	24.01.2007					42.47	-	42.47	पूर्ण / 02.06.2013	46.69	100%	
8			अंवरी से सोनपुर	3.65	24.01.2007					37.74	-	37.74	पूर्ण / 02.06.2013	41.49	100%	
9			अंवरी से कुम्हारी	3.39	24.01.2007					35.04	-	35.04	पूर्ण / 02.06.2013	33.19	100%	
10			मुरा से खुसरेंगा	3.89	24.01.2007					40.21	-	40.21	पूर्ण / 02.06.2013	35.31	100%	
11			मंदरौद से सिंधोरीखुर्द	3.85	24.01.2007					39.80	-	39.80	पूर्ण / 02.06.2013	37.13	100%	
12			दुगली से जबर्रा	13.65	28.02.2007	राज्यमद वर्ष 2012-13	CG0404M-04	69DL/ 21.11.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन, रायपुर	138.12	-	138.12	पूर्ण / 05.03.2013	135.59	100%	
13			अमली से समतरा	2.67	28.02.2007					24.06	-	24.06	पूर्ण / 05.03.2013	24.04	100%	
14			उमरगांव से छिन्दीटोला	2.50	28.02.2007					20.02	-	20.02	पूर्ण / 05.03.2013	18.52	100%	
15			मधुबन से रांकाडीह	1.64	03.02.2007					2.94	-	2.94	पूर्ण / 20.11.2013	-	100%	
16			मगरलोड से पिपरौद	15.00	03.02.2007	152.21	-	152.21	पूर्ण / 20.11.2013	137.88	100%					
17			मेघा सिंगपुर मेनरोड से मुरकेरा	5.62	03.02.2007	48.43	-	48.43	पूर्ण / 20.11.2013	42.23	100%					

स. क्र.	जिला	पी.आई. यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13 वां वित्त आयोग	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क				
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
18			मोहदी मेनरोड से जामली	1.30	03.02.2007	राज्यमद वर्ष 2012-13	CG0403M-04	72DL/06.04.2013	मेसर्स एन.सी. नाहर, दुर्ग	12.88	-	12.88	पूर्ण / 20.11.2013	9.64	100%					
19			मेनरोड से डाभा	2.25	03.02.2007					18.53	-	18.53	पूर्ण / 20.11.2013	-	100%					
20			मेनरोड से लडेर	2.83	03.02.2007					19.88	-	19.88	पूर्ण / 20.11.2013	-	100%					
21			भैसमुडा मेनरोड से सोनपैरी बेलोरा	4.97	03.02.2007					46.47	-	46.47	पूर्ण / 20.11.2013	35.72	100%					
22	धमतरी	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जिला-धमतरी	कोटगांव से दुधवारा	2.25	03.02.2007	राज्यमद वर्ष 2012-13	CG0403M-05	73DL/18.04.2013	मेसर्स एन.सी. नाहर, दुर्ग	23.26	-	23.26	पूर्ण / 15.03.2014	15.80	100%					
23			बेलरदोना से शुक्लाभाठा	3.00	03.02.2007					31.02	-	31.02	पूर्ण / 15.03.2014	24.28	100%					
24			मेनरोड से नवागांव	1.37	03.02.2007					14.15	-	14.15	पूर्ण / 15.03.2014	11.32	100%					
25			मेनरोड से डमकाडीह	1.00	03.02.2007					10.34	-	10.34	पूर्ण / 15.03.2014	8.14	100%					
26			मेनरोड से डुमरपाली	1.89	03.02.2007					16.98	-	16.98	पूर्ण / 15.03.2014	12.76	100%					
27			कपालफोडी से नारधा	2.26	03.02.2007					20.08	-	20.08	पूर्ण / 15.03.2014	15.42	100%					
28			भरदा मेनरोड से चारभाठा	1.45	03.02.2007					13.00	-	13.00	पूर्ण / 15.03.2014	9.32	100%					
29			सांकरा से भोथीडीह	6.60	03.02.2007					68.26	-	68.26	पूर्ण / 15.03.2014	57.98	100%					
30			कुण्डेल से खिसोरा	5.20	19.11.2002					राज्यमद वर्ष 2012-13	CG0403M-01 (i)	74DL/25.04.2013	मेसर्स गुलाब चंद जैन, रायपुर	161.69	-	161.69	प्रगतिरत	35.69	40%	
31			परेवाडीह से खिसोरा	6.50	19.11.2002									206.95	-	206.95	प्रगतिरत	148.94	70%	
State Fund Year 212-13 Total				127.32						1486.31	-	1486.31		1169.77						
1	धमतरी	जिला-धमतरी	गंगरेल से कसावाही	4.50	15.06.2004	राज्यमद वर्ष 2013-14	CG04M-18	83DL/07.01.2014	मेसर्स योगेश सोनी, धमतरी	53.25	12.51	65.76	प्रगतिरत	-	50%					
2			कुकरेल से पथरीडीह	2.40	30.05.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14	CG04M-19	84DL/08.01.2014	मेसर्स जे.के. ट्रांसपोर्ट, दुर्ग	32.94	6.68	39.62	प्रगतिरत	29.33	80%					
3			कुकरेल से सिरौबखुर्द	2.06	30.05.2007					28.28	5.73	34.01	प्रगतिरत	24.20	85%					
4			मेनरोड छिन्दभरी से बीजापुर	10.60	30.05.2007					145.52	29.48	175.00	प्रगतिरत	-	10%					
5			डी.एन.बी. रोड से बिरनपुर	1.20	30.05.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14	CG04M-20	79DL/07.01.2014	श्री गुलाबचंद जैन, रायपुर	16.47	3.34	19.81	प्रगतिरत	12.88	80%					
6			गोहानपारा से कसपुर	6.20	30.05.2007					85.11	17.25	102.36	प्रगतिरत	75.58	85%					
7			गट्टासिल्ली से गोहाननाला	8.76	30.05.2007					120.26	24.37	144.63	प्रगतिरत	102.91	85%					
8			सिहावा से चर्चा	3.20	29.04.2007	राज्यमद वर्ष	CG04M-21	80DL/	श्री गुलाबचंद	44.06	8.90	52.96	प्रगतिरत	36.95	85%					
9			भैसासांकरा से मशानडबरा	1.94	29.04.2007					26.71	5.40	32.11	प्रगतिरत	22.96	85%					

स. क्र.	जिला	पी.आई. यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13 वां वित्त आयोग	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क			
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
10	धमतरी	छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सड़क अभिकरण	दुगली से दिनकरपुर	1.80	29.04.2007	2013-14	CG04M-21	07.01.2014	जैन, रायपुर	24.79	5.01	29.80	प्रगतिरत	21.11	90%				
11			डी.एस. रोड से कोलियारी	1.82	29.04.2007							25.03	5.06	30.09	प्रगतिरत	22.10	85%		
12			एन.एच.43 से बिजनापुरी	1.80	14.02.2007							24.34	5.00	29.34	प्रगतिरत	18.18	90%		
13			बिजनापुरी मेनरोड से नचुवा से सेमरा	3.00	14.02.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14	CG04M-22	82DL/ 07.01.2014	मेसर्स महामाया कंस्ट्रक्शन, कुरुद	40.56	8.35	48.91	प्रगतिरत	35.91	90%				
14			भटगांव से खिरकीटोला	5.34	14.02.2007								72.24	14.86	87.10	प्रगतिरत	65.14	85%	
15			गट्टासिल्ली से करैहा	4.00	28.02.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14	CG04M-23	83DL/ 08.01.2014	मेसर्स जे.के. ट्रांसपोर्ट, दुर्ग	54.89	11.12	66.01	प्रगतिरत	-	20%				
16			संबलपुर से बोडरा	2.40	29.05.2007		CG04M-24	87DL/ 17.02.2014	विजय देवांगन, धमतरी	32.51	6.68	39.19	प्रगतिरत	-	10%				
17			अमेठी से बंजारी	2.30	29.05.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14							31.07	6.40	37.47	प्रगतिरत	-	10%	
18			उडेना से झिरिया	2.76	29.05.2007								37.04	7.68	44.72	प्रगतिरत	-	10%	
19			झिरिया से देवपुर	2.28	29.05.2007								30.69	6.34	37.03	प्रगतिरत	-	10%	
20			सांकरा से पीपरछेड़ी	4.12	29.05.2007					42.30	8.68	50.98	प्रगतिरत	-	10%				
21			संकरी से दर्रा	2.05	03.02.2007		CG04M-25	81DL/ 07.01.2014	मेसर्स महामाया कंस्ट्रक्शन, कुरुद	27.73	5.70	33.43	प्रगतिरत	-	30%				
22			संकरी से रावणगुड़ा	3.00	03.02.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14							40.59	8.35	48.94	प्रगतिरत	-	50%	
23			मंदौरीखुर्द से सिरसिदा	2.35	03.02.2007								31.77	6.54	38.31	प्रगतिरत	-	40%	
24			दहदहा से परसवानी	2.48	03.02.2007								33.46	6.90	40.36	प्रगतिरत	-	50%	
25			जुगदेही से टिपाना, रामपुर	2.34	03.02.2007								31.65	6.51	38.16	प्रगतिरत	-	60%	
26	धमतरी	छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास सड़क अभिकरण जिला-धमतरी	कोंडापार से भरदा	1.32	03.02.2007		CG04M-27	88DL/ 26.02.2014	मेसर्स गुलाबचंद जैन, रायपुर	17.74	3.67	21.41	प्रगतिरत	-	10%				
27			मंदरौद से परसवानी	1.76	03.02.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14							23.62	4.89	28.51	प्रगतिरत	-	10%	
28			थुहा से कुर्रा	2.95	03.02.2007								39.64	8.20	47.84	प्रगतिरत	-	10%	
29			चरौटा से लोहारपथरा	1.68	03.02.2007								22.59	4.67	27.26	प्रगतिरत	-	10%	
30			सिलौटी से जोरातराई खपरी	2.95	03.02.2007								39.63	8.20	47.83	प्रगतिरत	-	10%	
31			मेघा से खैरझिटी	3.50	30.04.2007		CG04M-28	89DL/ 04.03.2014	मेसर्स गुलाबचंद जैन, रायपुर	46.99	9.73	56.72	प्रगतिरत	-	10%				
32			शुक्लाभाटा बेलरदोना से आमाचानी	2.25	30.04.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14							30.25	6.26	36.51	प्रगतिरत	-	10%	
33			आलेखुटा से पठार	8.50	30.04.2007								114.29	23.64	137.93	प्रगतिरत	-	50%	
34			पी.डब्ल्यू.डी. रोड से सिंगपुर	6.65	30.04.2007		CG04M-29	90DL/ 04.03.2014	मेसर्स गुलाबचंद जैन, रायपुर	89.38	18.49	107.87	प्रगतिरत	-	10%				
35			बोरसी मेनरोड से देवगांव	3.50	30.04.2007								47.03	9.73	56.76	प्रगतिरत	-	10%	
36			भुरसीडोगरी से देवखुटपारा	1.10	30.05.2007	राज्यमद वर्ष 2013-14							14.73	3.06	17.79	प्रगतिरत	-	10%	
37	एन.एच.43 से सरसोपुरी	1.20	14.02.2007								16.14	3.34	19.48	प्रगतिरत	-	10%			

स. क्र.	जिला	पी.आई. यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13 वां वित्त आयोग	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण / प्रगतिरत / निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38		छरत्तारा	परसवानी रांवा मेनरोड से भोथीपार	1.50	14.02.2007					20.07	4.17	24.24	प्रगतिरत	-	10%	
39			कण्डेल से नवागांव	1.62	29.05.2007						21.72	4.50	26.22	प्रगतिरत	-	10%
State Fund Year 2013- 14 Total				125.18						1677.08	345.39	2022.47		467.25		
Grand Total				454.81						4940.70	521.98	5462.68		3256.21		