

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – बस्तर

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति		भूगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण / प्रगतिस्त/ निविदाप्रक्रियाधीन/ पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	करपावंड से संधंकरमरी	9.30	31.01.2003	2010-11/ राज्य मद	CG0103M-01 (ii)	98/2012-13 Dt. 30.11.2012	मेसर्स कुशवाहा कन्स्ट्रक्शन	46.93	-	46.93	कार्य पूर्ण (31.03.2013)	35.79	65%	
2	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	जैबेल से सतोषा	7.30	31.01.2005	2010-11/ राज्य मद	CG0103M-01 (i)	105/2013-14 Dt. 08.05.2013	मेसर्स कुशवाहा कन्स्ट्रक्शन	36.33	-	36.33	कार्य पूर्ण (30.06.2013)	38.03	93%	
3	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	मेटावाडा से राजूर	4.00	28.02.2003	2010-11/ राज्य मद	CG-01-14 M-01	22/2010-11 Dt. 07.12.2010	मेसर्स विनोद कुमार जैन कॉलेज रोड जशपुर (छ.ग.) पिन-496311	35.58	-	35.58	कार्य पूर्ण (30.11.2011)	31.53	100%	
4	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	चित्रकोट रोड से चित्रधारा	4.00	30.11.2002	2010-11/ राज्य मद	CG-01-14 M-01			30.61	-	30.61	कार्य पूर्ण (01.12.2011)	26.11	100%	
5	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	चित्रकोट रोड से सिधनपुर	2.90	31.06.2002	2010-11/ राज्य मद	CG-01-14 M-01			24.16	-	24.16	कार्य पूर्ण (01.12.2011)	14.21	100%	
6	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	चित्रकोट रोड से सिरिसगुडा	5.00	31.12.2002	2010-11/ राज्य मद	CG-01-14 M-01			42.45	-	42.45	कार्य पूर्ण (01.12.2011)	43.72	100%	
7	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	करंजी तोकापाल रोड से थानागुडी बडेमोरठपाल	1.80	28.02.2004	2010-11/ राज्य मद	CG-01-14 M-01			12.55	-	12.55	कार्य पूर्ण (01.12.2011)	4.32	100%	
8	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	बस्तर से बनियागांव	23.60	31.01.2009	13 वे वित्त आयोग वर्ष 2011-12	CG-01-13 (2) -M01	94/2012-13 / Dt. 15.11.2012	मेसर्स कुशवाहा कन्स्ट्रक्शन	263.8	-	263.8	4.00 कि.मी. बी.एम. कार्य पूर्ण	105.73	45%	
9	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	एन.एच 43 सोनारपाल से नारायणपाल	9.80	30.06.2006	13 वे वित्त आयोग वर्ष 2011-12	CG-01-22-M01	95/2012-13 / Dt. 15.11.2012	मेसर्स कुशवाहा कन्स्ट्रक्शन	92.1	-	92.1	कार्य पूर्ण (30.06.2013)	109.60	95%	
10	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	एन.एच 43 से कोलचूर	5.02	31.03.2006	13 वे वित्त आयोग वर्ष 2011-12	CG-01-13(1)-M01	96/2012-13 / Dt. 15.11.2012	मेसर्स कुशवाहा कन्स्ट्रक्शन	42.47	-	42.47	कार्य पूर्ण (30.04.2013)	14.79	70%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	एन.एच 43 कुदालगांव स्कुलपारा से पटेल पारा	0.90	28.02.2006	13 वे वित्त आयोग वर्ष 2011-12	CG-01-16-M01	97/2012-13 / Dt. 27.11.2012	मेसर्स एस.एस. द्विवेदी	2.67	-	2.67	कार्य पूर्ण (31.03.2013)	1.93	100%
12	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	जे.के. रोड आर.डी. 19. 50 कि.मी. नेगानार से कांडकीरास	18.61	31.03.2006	13वें वित्त आयोग 2011-12	CG-01-14(A)M01	25/2012-13 /03-11-2012	मेसर्स विनोद कुमार जैन कालेज रोड जशपुर (छ.ग.)	627.8	-	627.8	बी.टी. कार्य पूर्णता पर	465.27	80%
13	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	बडेकाकलूर कापानार से डब्बापारा बडेकाकलूर	7.70	31.03.2005	13वें वित्त आयोग 2011-12	CG-01-05-M01	-	-	56.79	-	56.79	निविदा प्रक्रियाधीन	-	-
14	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	जे.के. रोड से डूरकीटोंगा	3.81	30.06.2005	13वें वित्त आयोग 2011-12	CG-01-04(1)M01	-	-	26.31	-	26.31	निविदा प्रक्रियाधीन	-	-
15	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	जे.के. रोड से कुम्हाररास	4.70	31.05.2007	13वें वित्त आयोग 2011-12	CG-01-04(2)M01	-	-	29.48	-	29.48	निविदा प्रक्रियाधीन	-	-
16	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	जे.के. रोड से बोकराओडार	1.50	28.02.2006	13वें वित्त आयोग 2011-12	CG-01-04(A)M01	-	-	9.84	-	9.84	निविदा प्रक्रियाधीन	-	-
17	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	करपावण्ड से जैबेल	12.28	01.04.2006	2012-13/ राज्य मद	CG-01-03(MO1)	103/2012-13 Dt. 23.01.2013	मेसर्स सुर्यपाल सिंह	102.1	-	102.1	पार्ट होल कार्य पूर्ण	15.03	20%
18	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	एन.एच. 43 से बडेचकवा	16.50	31.03.2007	2012-13/ राज्य मद	CG-01-13(MO1)	104/2012-13 Dt. 23.01.2013	मेसर्स सुर्यपाल सिंह	142.5	-	142.5	14.00 कि.मी. डामरीकरण कार्य पूर्ण	58.97	80%
19	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	पटवारीपारा मारडुम से पटेलपारा कस्तुरपाल	3.01	31.05.2006	2012-13/ राज्य मद	CG-01-15 (MO1)			-	-	0	निविदा प्रक्रियाधीन		
20	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	बजारपारा धराउर से छेपरापारा	2.80	31.05.2006	2012-13/ राज्य मद	CG-01-15 (MO1)			-	-	0	निविदा प्रक्रियाधीन		
21	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	पटवारीपारा मारडुम से देवपारा	3.00	31.05.2006	2012-13/ राज्य मद	CG-01-15 (MO1)	-	-	-	-	0	निविदा प्रक्रियाधीन	-	-

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	छिन्दगुडा बड़ाजी से डेगपारा बेलर	4.61	31.05.2006	2012-13/ राज्य मद	CG-01-15 (MO1)			34.58	-	34.58	निविदा प्रक्रियाधीन		
23	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	बारसूर रोड से पटेलपारा बदरंगा	1.00	31.05.2006	2012-13/ राज्य मद	CG-01-15 (MO1)			-	-	0	निविदा प्रक्रियाधीन		
24	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	बास्तानार से मुतनपाल	9.80	30.04.2006	2012-13/ राज्य मद	CG-01-02 (II) (MO1)		-	60.08	-	60.08	निविदा प्रक्रियाधीन	-	-
25	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	करपावण्ड से बेलपुट्टी	12.30	31.03.2008	2013-14/ राज्य मद	CG-01-09 (II) (MO1)	112/2013-14 Dt. 26.02.2014	मेसर्स टी.एन. कस्ट्रक्शन	113.22	34.22	147.44	3.50 किमी डामरीकरण कार्य पूर्ण	28.48	30%
26	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	सुकरापाल से परवागुडा	2.80	31.05.2008	2013-14/ राज्य मद	CG-01-32 (I) (MO1)	118/2013-14 Dt. 28.02.2014	मेसर्स कुश्वाहा कस्ट्रक्शन	32.01	7.79	39.8	अप्रारंभ		
27	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	मुण्डागुडापारा कुम्हली से पुजारीपारा खण्डसरा	8.08	30.06.2007	2013-14/ राज्य मद	CG-01-27 (I) (MO1)	113/2013-14 Dt. 26.02.2014	मेसर्स टी.एन. कस्ट्रक्शन	143.18	46.18	189.36	जी.एस.बी. वाईडींग कार्य प्रगति पर ।		10%
28	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	एन.एच. 43 कंरन्दोला से मुन्डीगुडापारा कुम्हली	4.04	30.10.2007	2013-14/ राज्य मद	CG-01-27 (II) (MO1)	117/ 2013-14 Dt. 28.02.2014	मेसर्स कुश्वाहा कस्ट्रक्शन	99.26	11.24	110.5	अप्रारंभ		
29	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	बकावण्ड से उडीपाल	7.94	30.06.2007	2013-14/ राज्य मद	CG-01-09 (I) (I) (MO1)	115/ 2013-14 Dt. 28.02.2014	मेसर्स सरफेस इंजिनिरिंग	84.61	22.09	106.7	अप्रारंभ		
30	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	छिंदगुडा बड़ाजी से सलीपदर बड़ाजी	1.60	30.06.2008	2013-14/ राज्य मद	CG-01-34 (I) (MO1)	116/ 2013-14 Dt. 28.02.2014	मेसर्स सरफेस इंजिनिरिंग	29.94	4.45	34.39	अप्रारंभ		
31	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	उसरीबेडा से मुण्डागुडा	0.95	30.06.2008	2013-14/ राज्य मद				14.95	2.64	17.59	अप्रारंभ		
32	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	जे.के. रोड से जुनागुडा	5.00	30.04.2007	2013-14/ राज्य मद	CG-01-08 (II)	114/ 2013-14 Dt	मेसर्स सरफेस	52.56	13.91	66.47	अप्रारंभ		

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	बस्तर	पी.आई.यू. -01, जगदलपुर	जे.के. रोड से भटागुडापारा	1.50	31.12.2007	2013-14 / राज्य मद	(MO1)	28.02.2014	इंजिनिरिंग	11.24	4.17	15.41	अप्रारंभ		

रिमांक
17

रिमाक
17
01 मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं 04 मार्ग क्रमे

रिमाक
17
भागा का प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त है।

रिमाक
17