

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – जशपुर

स.क्र.	जिला का नाम	परि. क्रि. इकाई का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेत स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण/प्रगतिरत निविदाप्रक्रियाधीन/पुर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	जशपुर	क्र.01 जशपुर	रनपुर से घोलेंग	12.70	31-03-2005	राज्य मद 2010-11	सी.जी.0704 M1	45DL/ 18-11-2010	मे.विनोद कुमार जैन जशपुर	100.06	22.94	123.00	पूर्ण 28.02.2011	99.88	100%	
2	जशपुर	क्र.01 जशपुर	बाम्हनपुरा से कुडिंग महुआटोली	3.36	31-03-2005	राज्य मद 2010-11	सी.जी.0704 M1	45DL/ 18-11-2010	मे.विनोद कुमार जैन जशपुर	26.47	6.08	32.55	पूर्ण 28.02.2011	26.47	100%	
3	जशपुर	क्र.01 जशपुर	पोड़ी से लोदाम	2.70	31-03-2005	राज्य मद 2010-11	सी.जी.0704 M1	45DL/ 18-11-2010	मे.विनोद कुमार जैन जशपुर	21.28	4.86	26.14	पूर्ण 28.02.2011	21.46	100%	
4	जशपुर	क्र.01 जशपुर	पमशाला से सरईटोली	11.50	30-11-2003	राज्य मद 2010-11	सी.जी.0703 M1	11DL/ 09-02-2011	मे.विनोद कुमार जैन जशपुर	108.41	16.22	124.62	पूर्ण 15.06.2013	98.36	100%	
5	जशपुर	क्र.01 जशपुर	औरीजोर से हर्शांड	4.64	31-03-2004	13 वें वित्त आयोग	सी.जी.0704 M1	52/ 21-01-2012	श्री गजेन्द्र जैन कुनकुरी	97.32	0.00	97.32	पूर्ण 31.12.2013	87.71	100%	
6	जशपुर	क्र.01 जशपुर	किनकेल से जशपुर	13.00	30-06-2005	राज्य मद 2011-12	सी.जी.0703 M1	50/ 21-01-2012	मे. एस.एस.व्ही.एम. जशपुर	143.34	15.80	159.14	पूर्ण 31.08.2013	139.07	100%	
7	जशपुर	क्र.01 जशपुर	अम्बाटोली से बनकोम्बो कुनकुरी रोड	1.30	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-12 M1	68/DL 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	12.68	0.00	12.68	पूर्ण 31.01.2014	10.96	100%	
8	जशपुर	क्र.01 जशपुर	अम्बाचुंवा से एन.एच. 78	3.40	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-12 M01	68/DL 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	31.74	0.00	31.74	पूर्ण 31.01.2014	31.10	100%	
9	जशपुर	क्र.01 जशपुर	गड़ाबहार से बनकोम्बो कुनकुरी रोड	8.00	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-12 M01	68/DL 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	72.50	0.00	72.50	पूर्ण 31.01.2014	67.68	100%	
10	जशपुर	क्र.01 जशपुर	खजुरबहार से बनकोम्बो कुनकुरी रोड	3.00	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-12 M01	68/DL 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	25.10	0.00	25.10	पूर्ण 31.01.2014	24.63	100%	
11	जशपुर	क्र.01 जशपुर	बैगाटोली से जोगबहला कुनकुरी रोड	8.50	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M01	69 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	75.02	0.00	75.02	पूर्ण 31.03.2014	39.94	100%	
12	जशपुर	क्र.01 जशपुर	रजौटी से जोगबहला कुनकुरी रोड	3.90	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M01	69 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	31.60	0.00	31.60	पूर्ण 31.03.2014	29.55	100%	

स.क्र.	जिला का नाम	परि. क्रि. इकाई का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण/प्रगतिरत निविदाप्रक्रियाधीन/पुर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	जशपुर	क्र.01 जशपुर	सालिगटोली से जोगबहला कुनकुरी रोड	2.50	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M01	69 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	25.21	0.00	25.21	पूर्ण 31.03.2014	24.34	100%	
14	जशपुर	क्र.01 जशपुर	पुरानीभट्टीटोली से जोगबहला कुनकुरी रोड	1.00	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M01	69 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	8.26	0.00	8.26	पूर्ण 31.03.2014	7.68	100%	
15	जशपुर	क्र.01 जशपुर	कोटिया से जोगबहला कुनकुरी रोड	2.50	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M01	69 03-10-2013	श्री गजेन्द्र जैन, कुनकुरी	23.35	0.00	23.35	पूर्ण 31.03.2014	20.92	100%	
16	जशपुर	क्र.01 जशपुर	बनकोम्बो से कुनकुरी	10.5	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-12 M02	67 DL 01-10-2013	मे. विनोद कुमार जैन, जशपुर	184.60	0.00	184.60	पूर्ण 30.10.2013	184.60	100%	
17	जशपुर	क्र.01 जशपुर	बेहराखार से ठाकुरटोली जोगबहला रोड	3.20	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M02	70 07-01-2014	मे. विनोद कुमार जैन, जशपुर	36.92	8.90	45.82	पूर्ण 31.03.2014	32.06	100%	
18	जशपुर	क्र.01 जशपुर	हेडकापा से ठाकुरटोली जोगबहला रोड	2.00	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M02	70 07-01-2014	मे. विनोद कुमार जैन, जशपुर	23.77	5.56	29.33	पूर्ण 31.03.2014	23.30	100%	
19	जशपुर	क्र.01 जशपुर	कोइलाकछार से ठाकुरटोली जोगबहला रोड	2.50	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M02	70 07-01-2014	मे. विनोद कुमार जैन, जशपुर	33.31	6.96	40.27	पूर्ण 31.03.2014	28.76	100%	
20	जशपुर	क्र.01 जशपुर	कोरवाबहरी से ठाकुरटोली जोगबहला रोड	3.40	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M02	70 07-01-2014	मे. विनोद कुमार जैन, जशपुर	38.39	9.46	47.85	पूर्ण 31.03.2014	35.40	100%	
21	जशपुर	क्र.01 जशपुर	नोनपानी से ठाकुरटोली जोगबहला रोड	1.60	01-02-2007	राज्य मद 2012-13	सी.जी.07-13 M02	70 07-01-2014	मे. विनोद कुमार जैन, जशपुर	17.86	4.45	22.31	पूर्ण 31.03.2014	17.47	100%	
22	जशपुर	क्र.01 जशपुर	मकरीबंधा से दुलदुला	14.80	15-06-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M DUDL	72/07-01-14	मे. विनोद कुमार जैन	195.04	41.21	236.25	पूर्ण 31.03.2014	194.65	100%	

स.क्र.	जिला का नाम	परि. क्रि. इकाई का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण / प्रगतिरत निविदाप्रक्रियाधीन / पुर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	जशपुर	क्र.01 जशपुर	केन्द्रापानी से लवाकेरा एम.डी.आर	4.50	15-06-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M DUDL	72/07-01-14	मे. विनोद कुमार जैन	59.72	12.44	72.16	पूर्ण 31.03.2014	61.05	100%	
24	जशपुर	क्र.01 जशपुर	सिटोंगा से जशपुर रोड	6.50	30-06-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M JSPR	71/07-01-14	मे. विनोद कुमार जैन	86.23	18.08	104.31	प्रगति पर		20%	
25	जशपुर	क्र.01 जशपुर	दासडुमरटोली से मनोरा जशपुर रोड	1.25	08-04-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M JSPR	71/07-01-14	मे. विनोद कुमार जैन	16.57	3.41	19.98	पूर्ण 31.03.2014	14.61	100%	
26	जशपुर	क्र.01 जशपुर	दमेरा (जबला) से किनकेल जशपुर	8.00	08-04-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M JSPR	71/07-01-14	मे. विनोद कुमार जैन	106.13	22.26	128.39	प्रगति पर		25%	
27	जशपुर	क्र.01 जशपुर	साईटांगर टोली से बड़ाबनई	9.80	15-03-2008	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M JSPR	71/07-01-14	मे. विनोद कुमार जैन	129.82	27.26	157.08	पूर्ण 31.03.2014	125.24	100%	
28	जशपुर	क्र.01 जशपुर	एन.एच. 78 से बोड़ोकछार	2.80	15-03-2008	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M JSPR	71/07-01-14	मे. विनोद कुमार जैन	36.92	7.79	44.71	पूर्ण 31.03.2014	35.99	100%	
29	जशपुर	क्र.01 जशपुर	रंगियाडीपा से मुण्डाडीह	17.00	30-05-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M FRsBR	74/27-1-14	मे. सुनील कुमार अग्रवाल रायगढ़	225.23	43.13	268.36	प्रगति पर	-	60%	
30	जशपुर	क्र.01 जशपुर	जामुण्डा से टी. 05	3.10	30-05-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M FRsBR	74/27-1-14	मे. सुनील कुमार अग्रवाल रायगढ़	27.54	5.56	33.10	प्रगति पर	-	60%	
31	जशपुर	क्र.01 जशपुर	सरईटोली से टी.05	1.90	30-05-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M FRsBR	74/27-1-14	मे. सुनील कुमार अग्रवाल रायगढ़	24.83	5.56	30.39	प्रगति पर	-	60%	
32	जशपुर	क्र.01 जशपुर	झपाटोली से टी. 05	2.40	31-03-2008	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M FRsBR	74/27-1-14	मे. सुनील कुमार अग्रवाल रायगढ़	31.79	6.68	38.47	प्रगति पर	-	60%	
33	जशपुर	क्र.01 जशपुर	एन.एच. 78 से पुतरीचौरा	2.55	17-03-2008	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M JSPR			27.80	7.90	35.70	निविदा प्रक्रियाधीन			
34	जशपुर	क्र.01 जशपुर	मेण्डरबहार से पण्डरीपानी	11.00	30-09-2006	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M FRsBR			103.16	34.10	137.26	निविदा प्रक्रियाधीन			
35	जशपुर	क्र.01 जशपुर	पालेपखना से पडरीपानी	14.00	30-05-2007	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M FRsBR			144.72	43.40	188.12	निविदा प्रक्रियाधीन			
36	जशपुर	क्र.01 जशपुर	तेलाईन से कोल्हेनझरिया	4.02	31-03-2008	राज्य मद 2013-14	सी.जी.07-M FRsBR			40.76	12.40	53.16	निविदा प्रक्रियाधीन			
योग										2393.45	392.41	2785.85		1482.88		

स.क्र.	जिला का नाम	परि. क्रि. इकाई का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	जशपुर	क्र.01 जशपुर	टी.आर.-01 से पाकरकुदर	2.80	15.12.2008	-	CG-07-23	-	-	-	-	-	-	-	-	रिनीवल आवश्यक
57	जशपुर	क्र.01 जशपुर	टी.आर.-08 से पुटुकेला	4.40	15.12.2008	-	CG-07-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	जशपुर	क्र.01 जशपुर	ठाकुरटोली से जोगबहला	7.30	15.12.2008	-	CG-07-23	-	-	-	-	-	-	-	-	रिनीवल आवश्यक
योग :-				120.75												
महायोग जशपुर				120.75						2393.45	392.41	2785.85		1482.88		
1	जशपुर	क्र. 02 पथलगांव	पकरीटोली करमीटिकरा	1.50	25.12.11	2010-11 राज्यमद	सी.जी. 07-08 एम.-01	38/डी.एल. दिनांक 02.06.10	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल पथलगांव	128.68	29.50	158.18	नवीनीकरण कार्य पूर्ण 25.12.11	11.00	100%	
			कराबिवरा से कोतबा	2.25	25.12.11									15.81		
			बुढाडाड़ से पथलगांव	1.00	25.12.11									7.71		
			जामजुनवानी से एन.एच. 78	2.60	25.12.11									19.03		
			फरसाटोली से कोतबा	8.50	25.12.11									69.48		
योग										128.68	29.50	158.18		123.03		

स.क्र.	जिला का नाम	परि. क्रि. इकाई का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेत स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण / प्रगतिरत निविदाप्रक्रियाधीन / पुर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	जशपुर	पी.आई.यू. 02 पत्थलगांव	सुरंगपानी से लुडेग एन.एच.-78	21.72	20.01.08	2013-14 राज्यमद	CG 07-M PTLGN	17 /डी.एल. /पत्थलगांव /2013-14 दिनांक 27.01.14	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल पत्थलगांव	614.06	128.72	742.78	नवीनीकरण कार्य प्रगतिरत	177.91	57.61%	
			मुडाबहला से सुरंगपानी लुडेग रोड़	2.50	30.06.07									27.17	76.69%	
			मुडापारा से एन.एन.-78	6.00	30.06.07									-	-	
			सुगापारा से पत्थलगांव किलकिला रोड़	5.00	28.02.08									-	-	
			महादेवटिकरा से एन.एच.-78	4.65	30.06.07									-	-	
			कटगंजोर से एन.एच.-78	3.90	30.06.07									-	-	
			कुनकुरी से पत्थलगांव किलकिला रोड़	2.50	30.06.07									36.47	71.12%	
योग										614.06	128.72	742.78		241.55		
3	जशपुर	पी.आई.यू. 02 पत्थलगांव	बरटोली से कांसाबेल बगीचा एम.डी.आर.	7.60	31.03.08	2013-14 राज्यमद	CG 07-M KNSBL	16 /डी.एल. /पत्थलगांव /2013-14 दिनांक 06.01.14	मेसर्स विनोद कुमार जैन	302.34	67.32	369.66	नवीनीकरण कार्य प्रगतिरत	96.27	93.38%	
			गंजुटोली से टी.-01	5.50	28.02.08									68.88	91.97%	
			नारियलडाड़ से कोन्गाबहरी	6.80	31.03.07									-	-	
			नवाटोली से टी.-05	1.50	31.12.07									-	-	
			चेन्नीझरिया से टी.-01	2.80	30.05.07									-	-	
योग										302.34	67.32	369.66		165.15		

स.क्र.	जिला का नाम	परि. क्रि. इकाई का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेत स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि			अघतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण / प्रगतिरत निविदाप्रक्रियाधीन / पुर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	जशपुर	पी.आई.यू. 02 पत्थलगांव	राजाआमा से सुरंगपानी कोतबा रोड़	5.00	20.01.08	-	-	-	-	-	-	-	नवीनीकरण कार्य निविदा प्रक्रियाधीन	-		
			सर्राईटोली से एन.एच. 78	3.43	30.06.07											
			बटुराकच्छार से टी-10	3.30	30.06.07											
			झेराडीह से एन.एच. 78	4.00	30.06.07											
			सेन्दरीबहार से एन.एच. 78	0.7	30.06.07											
			तिरसोठ से एन.एच. 78	2.65	30.06.07											
			तुरुआमा से एन.एच. 78	1.125	30.06.07											
			बंसतपुर से एन.एच. 78	4.70	03-08-08											
			झिमकी से एस.एच. 22	11.03	20-12-08											
			कुकुरमुका से लुडेग	4.13	03-06-08											
			हराबहार से एस.एच.22	9.20	15-04-08											
			पेमला से रायडाड़	2.40	31-12-08											
			मकरचुआं से टी.आर.-04	7.50	20-07-08											
			सुगाजोरी से टी.आर.-05	4.35	31-12-08											
			जामझोर से बागबहार	2.90	15-07-08											
			कुरियाकानी से टी.आर.-04	2.00	07-08-08											
			सवाटोली से टी.आर.-05	2.42	03-04-08											
बंसतपुर से टी.आर.-05	1.33	12-08-08														
टी.आर.04 से पुसरा	9.70	31.03.09														
टी.आर.03 से नकटीमुंडा	4.1	31.03.09														
योग										-	-	-		-		
योग पत्थलगांव										1045.08	225.54	1270.62		529.73		

स.क्र.	जिला का नाम	परि. क्रि. इकाई का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेत स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्र. व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग	पूर्ण/प्रगतिरत निविदाप्रक्रियाधीन/पुर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	जशपुर	क्र. 03 बगीचा	रेगुलां से डेगूजोर	5.60	14.01.2013	2011-12 13वां वित्त	CG 07-08 M 03	03/DL 30.08.2012	एस. एस. व्ही. एम	39.2	6.72	45.92	पूर्ण	39.12	100%	
2	जशपुर	क्र. 03 बगीचा	बेसेन से बगीचा कांसाबेल रोड़	3.30	14.01.2013	2013-14 राज्यमद	CG 07-0M BGCH	01/DL 30.01.2014	मेसर्स विनोद जैन	-	-	-	प्रगतिरत	43.21	90%	
3	जशपुर	क्र. 03 बगीचा	सेमरबहार से बेलवार रोड़	3.37	14.01.2013	2013-14 राज्यमद	CG 07-0M BGCH	01/DL 30.01.2014	मेसर्स विनोद जैन	-	-	-	प्रगतिरत	41.03	90%	
4	जशपुर	क्र. 03 बगीचा	तावांकच्छार से एस एच-14	9.92	14.01.2013	2013-14 राज्यमद	CG 07-0M BGCH	01/DL 30.01.2014	मेसर्स विनोद जैन	-	-	-	प्रगतिरत	116.98	85%	
5	जशपुर	क्र. 03 बगीचा	नवाटोली से रमसमा रोड़	18.00	14.01.2013	2013-14 राज्यमद	CG 07-09 (ii) m0	02/DL 20.01.2014	मेसर्स विनोद जैन	269.28	50.08	319.36	प्रगतिरत	-	15%	
योग बगीचा										308.48	56.8	365.28		240.34		
महायोग जिला जशपुर										3747.01	674.75	4421.75		2252.95		