

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला मुंगेली

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	सड़क निर्माण का पूर्णता दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णता दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	14	15	16	17
1	मुंगेली	मुंगेली	चकरभाटा से टेमरी एम.डी.आर.	5.50	6/1/2003	राज्यमद / 2010-11	CG-0201M-01	04 / डी.एल / पी.आई.यू.-2 / 2010-11 दिनांक 14.12.2010	में. बिट्टमेक कन्सट्रक्शन	158.50	24.84	183.34	4/15/2013	46.83	100.00	
2		मुंगेली	सेमरचुआ से एस.एच.-26	6.20	6/15/2003		CG-0201M-01						3/31/2011	40.03	100.00	
3		मुंगेली	भठलीखुर्द से एस.एच.-26	9.00	5/24/2004		CG-0201M-01						4/15/2013	67.28	100.00	
3	योग			20.70						158.50	24.84	183.34		154.14		
1	मुंगेली	मुंगेली	कुवागांव से एस.एच.-26	1.40	5/3/2003	राज्यमद / 2010-11	CG-0201M-02	05 / डी.एल / पी.आई.यू.-2 / 2010-11 दिनांक 14.12.2010	में. बिट्टमेक कन्सट्रक्शन	81.00	11.52	92.52	4/15/2013	9.69	100.00	
2		मुंगेली	कोदवाबानी से मुंगेली	8.20	5/1/2004		CG-0201M-02						4/15/2013	59.05	100.00	
2	योग			9.60						81.00	11.52	92.52		68.74		
1	मुंगेली	मुंगेली	देवरी से छाता	6.20	5/29/2004	राज्यमद / 2010-11	CG-0207M-01	01 / डी.एल / पी.आई.यू.-2 / 2010-11 दिनांक 31.05.2010	में. जलवा स्टोन	126.05	16.86	142.91	3/31/2012	48.32	100.00	
2		मुंगेली	कोदवामहंत से डोंगरिया	7.85	6/12/2004		CG-0207M-01						3/31/2012	61.84	100.00	
2	योग			14.05						126.05	16.86	142.91		110.16		
7	योग मुंगेली 7 सड़क			44.35						365.55	53.22	418.77		333.04		
1	मुंगेली	लोरमी	अमलीडीह से साल्हेघोरी	8.17	12/21/2003	राज्यमद / 2010-11	CG-0205M-01	06 / डी.एल / पी.आई.यू.-2 / 2010-11 दिनांक 14.12.2010	में. आर.एम. डेवलपर्स	105.74	9.80	115.54	6/15/2013	97.76	100.00	
1	योग			8.17						105.74	9.80	115.54		97.76		
1	मुंगेली	लोरमी	गुरूवाईन डबरी से बंधवापुल	8.25	12/15/2003	राज्यमद / 2010-11	CG-0204M-01	02 / डी.एल / पी.आई.यू.-2 / 2010-11 दिनांक 31.05.2010	में. जलवा स्टोन	253.65	32.45	286.10	6/15/2013	67.08	100.00	
2		लोरमी	लालपुर थाना से बिजराकापा	2.02	12/6/2003		CG-0204M-01						3/31/2012	14.90	100.00	
3		लोरमी	लीलापुर से खैरवारखुर्द	8.37	12/6/2003		CG-0204M-01						3/31/2012	77.00	100.00	
4		लोरमी	भालुखोदरा से फुलवारी कला	3.50	3/31/2004		CG-0204M-01						3/31/2012	27.16	100.00	
5		लोरमी	कोईलापी से फुलवारीकला	3.50	3/31/2004		CG-0204M-01						3/31/2012	33.10	100.00	
6		लोरमी	देवरहट से मोहतराकुर्मी	1.40	1/6/2005		CG-0204M-01						3/31/2012	11.26	100.00	
6	योग			27.04						253.65	32.45	286.10		230.50		
7	योग लोरमी 7 सड़क			35.21						359.39	42.25	401.64		328.26		
14	महा योग 14 सड़क 2010-12			79.56						724.94	95.47	820.41	प्रगतिरत	661.30		
1	मुंगेली	पथरिया	पथरिया सरगांव एम.डी.आर. से लमती	17.25	13वें वित्त आयोग / 2011-12			20 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 02.01.2014	मेंसर्स बिट्टमेक कन्सट्रक्शन	283.31	47.99	331.30	प्रगतिरत	104.55	36.90	
2			पथरिया मुंगेली एम.डी.आर.से नहनाजोता	2.51				21 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 02.01.2014	मेंसर्स बिट्टमेक कन्सट्रक्शन	40.22	6.98	47.20	प्रगतिरत	0	0.00	
2	योग			19.76						323.53	54.97	378.50		104.55	36.90	
1	मुंगेली	लोरमी	एसएच लगरा से सिंघनपुरी	9.81				32 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2014 मुंगेली दिनांक 01.03.2014	श्री आँकार खत्री	131.54	27.30	158.84	प्रगतिरत	-	-	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी.)	सड़क निर्माण का पूर्णता दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदाप्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णता दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	14	15	16	17
2			एसएच चकला से नवागांव ठेलका	10.02				33 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2014 मुंगेली दिनांक 01.03.2014	श्री आँकार खत्री	115.49	27.88	143.37	प्रगतिरत	-	-	
2	योग			19.83						247.03	55.18	302.21				
1	मुंगेली	पथरिया	तखतपुर पथरिया रोड से टर्कीडिह (कुकुसदा)	10.26	13वें वित्त आयोग / 2012-13			22 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 02.01.2014	मेसर्स विट्टमैक कन्सल्टेशन	115.44	28.55	143.99	प्रगतिरत	92.21	79.88	
2			मोतिमपुर से खैरझिटी पदमपुर	8.02				23 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 02.01.2014		121.05	22.31	143.36	प्रगतिरत	-	-	
3			कुकुसदा से पंडरियाझाप	3.30				24 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 02.01.2014		49.84	9.18	59.02	प्रगतिरत	-	-	
4			बरछा लाटा से रौनाकापा	3.15				25 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 02.01.2014		46.57	8.77	55.34	प्रगतिरत	-	-	
5			बरछा से गोईन्द्रा	2.80				26 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 02.01.2014		39.78	7.79	47.57	प्रगतिरत	-	-	
6	मुंगेली		बरछा अमलीकापा से परसाकापा	0.87	13वें वित्त आयोग / 2012-13			34 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2014 मुंगेली दिनांक 01.03.2014	मेसर्स अविनाश विल्डकॉन	19.15	2.42	21.57	प्रगतिरत	-	-	
7			मोतिमपुर खैरझिटी रोड से जेवरा	1.09				35 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2014 मुंगेली दिनांक 01.03.2014		14.15	3.03	17.18	प्रगतिरत	-	-	
7	योग-			29.49						405.98	82.05	488.03	0.00	92.21	79.88	
1	मुंगेली	मुंगेली	रामगढ़ से मुनियाकछार	8.01	राज्य मद / 2013-14			14 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 27.12.2013	मेसर्स महामाया इंजिनियर्स	114.52	22.28	136.80	प्रगतिरत	17.88	15.61	
2			चकरभाठा केसली भालापुर नारायपुर मुंगेली	9.15				15 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 27.12.2013		130.82	25.45	156.27	प्रगतिरत			
3			एस.एच से लोहण्डिया से कोसमा	4.90				16 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 27.12.2013		70.06	13.63	83.69	प्रगतिरत			
4			फास्टरपुर से पौनी	7.05				17 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 27.12.2013		100.80	19.61	120.41	प्रगतिरत			
5			टी.02 बिलासपुर मुंगेली रोड किशनपुर से खेड़ा	2.67				18 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 27.12.2013		38.17	7.43	45.60	प्रगतिरत	8.14	21.33	
6			टी.02 बिलासपुर मुंगेली रोड किशनपुर से लालाकापा	3.39				19 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2013-14 दिनांक 27.12.2013		48.47	9.43	57.90	प्रगतिरत	11.83	24.41	
6	योग			35.17						502.84	97.83	600.67	37.85	61.35		
1	मुंगेली	लोरमी	अच्छीडोंगरी से फुलवारी	1.15	राज्य मद / 2013-14			27 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2014 मुंगेली दिनांक 04.02.2014	मेसर्स महामाया इंजिनियर्स	16.47	3.20	19.67	प्रगतिरत	0	0	
2			बैगाकापा से डी-1 केनाल	3.10				28 / डी.एल. / पी.आई.यू.-मुंगेली / 2014 मुंगेली दिनांक 04.02.2014		44.38	8.62	53.00	प्रगतिरत	0	0	
2	योग			4.25						60.85	11.82	72.67	0.00	0.00		
33	महायोग			188.06						2265.17	397.32	2662.49	895.91			