

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – रायपुर

सं.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण (लाख)	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रायपुर	परि.कि.इकाई क.1 छ.ग.ग्रा. स.वि.अ.	सतभावा से तुलसी	4.30	15.06.2012	2010-11(राज्यमद)	CG 1414 M-01	DL-1 Date 03.06.2010	मेसर्स नागेश शुक्ला एण्ड ब्रदर्स	50.4	6.12	56.52	कार्य पूर्ण	39.94	100%	
2			गोढ़ी से मोहदी	3.12	15.06.2012	2010-11(राज्यमद)	CG 1402 M-01	DL-3 Date 24.03.2011	मेसर्स नागेश शुक्ला एण्ड ब्रदर्स	26.99	4.54	31.53	कार्य पूर्ण	23.29	100%	
3			खम्हरिया से ताराशिव	1.97	15.06.2012	2010-11(राज्यमद)	CG 1402 M-01			23.41	2.80	26.21	कार्य पूर्ण	20.05	100%	
4			मुंडरा से जुलूम	2.64	17.11.2011	2010-11(राज्यमद)	CG 1401 M-01	DL-2 Date 03.12.2010	मेसर्स सेवा सिंग ओबेराय	23.49	3.75	27.24	कार्य पूर्ण	23.45	100%	
5			उल्बा से अभनपुर चंडी रोड	1.70	17.11.2011	2010-11(राज्यमद)	CG 1401 M-01			16.44	2.42	18.86	कार्य पूर्ण	16.15	100%	
6			भाटापारा से अभनपुर चंडी रोड	3.83	17.11.2011	2010-11(राज्यमद)	CG 1401 M-01			29.22	5.44	34.66	कार्य पूर्ण	21.05	100%	
7			सिवनी सलौनी से सिंगारभाटा	2.0	15.04.2013	2010-11(राज्यमद)	CG 1401 M-03	DL-02 Date 15.07.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन	23.58	2.84	26.42	कार्य पूर्ण	17.55	100%	
8			भैसा से देवरतिल्दा	5.68	15.05.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1402 एम-02	डी.एल.-1 दिनांक 07.05.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन	48.46	11.64	60.10	कार्य पूर्ण	48.46	100%	
9			भोनसोज से डिघारी	3.00	15.05.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1402 एम-02	डी.एल.-1 दिनांक 07.05.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन	28.67	6.15	34.82	कार्य पूर्ण	28.67	100%	
10			मोखला से बिरबिरा	7.31	15.05.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1402 एम-02	डी.एल.-1 दिनांक 07.05.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन	60.54	14.99	75.53	कार्य पूर्ण	60.69	100%	
11			भिलाई से कोसमखुटा	7.68	15.05.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1402 एम-02	डी.एल.-1 दिनांक 07.05.2012	मेसर्स गुलाब चंद जैन	63.69	15.75	79.44	कार्य पूर्ण	63.69	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण (लाख)	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	रायपुर	परि.कि.इकाई क.1 छ.ग.ग्रा. स.वि.अ.	मलौद से मोहगांव	2.30	15.06.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1407 एम.02	DL-09 20.02.13	मेसर्स गुलाब चंद जैन सिंग रोड पचपेड़ी नाका रायपुर	26.24	0.00	26.24	कार्य पूर्ण	22.86	100%	
13			07 टी02 से टांडा	1.08	15.06.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1407 एम.02	DL-09 20.02.13	मेसर्स गुलाब चंद जैन सिंग रोड पचपेड़ी नाका रायपुर	12.95	0.00	12.95	कार्य पूर्ण	12.55	100%	
14			मोहदी से अकोली	4.80	15.06.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1407 एम.02	DL-09 20.02.13	मेसर्स गुलाब चंद जैन सिंग रोड पचपेड़ी नाका रायपुर	49.73	0.00	49.73	कार्य पूर्ण	44.89	100%	
15			टी 06 से मोहदी	2.05	04.07.2013	2011-12(राज्यमद)	सी.जी. 1401 एम-02	DL-01 02.05.2013	मेसर्स कमल किशोर शर्मा	16.85	0.00	16.85	कार्य पूर्ण	16.39	100%	
16			01TO1 उरला से नायकबांधा	1.6	04.04.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1401 एम-04	डी.एल-06 दिनांक 20.11.2012	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	22.23	2.93	25.16	कार्य पूर्ण	8.9	100%	
17			NH43 से निमोरा	1.85	04.04.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1401 एम-04		मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	25.88	3.37	29.25	कार्य पूर्ण	9.43	100%	
18			चरौदा से दौंदेकला	15.4	15.06.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1407 एम-03	डी.एल-10 दिनांक 20.02.2013	मेसर्स गुलाब चंद्र जैन	164.64	0.00	164.64	कार्य पूर्ण	156.03	100%	
19			देवरी से कोहका	4.40	03.04.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1415 एम-02	डी.एल-05 दिनांक 19.11.2012	मेसर्स बिटुमेक	57.09	0.00	57.09	कार्य पूर्ण	51.29	100%	
20			केवतरा से बेहरडीह	2.07	03.04.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1415 एम-02		मेसर्स बिटुमेक	25.5	0.00	25.50	कार्य पूर्ण	19.12	100%	
21			SH37(तिल्दा) से कटिया	8.78	03.04.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1415 एम-02		मेसर्स बिटुमेक	108.69	0.00	108.69	कार्य पूर्ण	93.73	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण (लाख)	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22			तुलसी से असौदामाठ	8.3	03.04.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1415 एम-02		मेसर्स बिटुमेक	118.1	0.00	118.10	कार्य पूर्ण	111.73	100%	
23			आलेसुर से पचरी	3.15	03.04.2013	2012-13(13वे वित्त)	सी.जी. 1415 एम-02		मेसर्स बिटुमेक	39.28	0.00	39.28	कार्य पूर्ण	33.73	100%	
24			भंडारपुरी से सेजा	6.23		2013-14(राज्य मद)		डी.एल.-09 दिनांक 08.01.2014	मेसर्स गुलाब चंद जैन	90.05	11.34	101.39	कार्य प्रगति पर	72.12	90%	
25			बाना से गुमा	3.53		2013-14(राज्य मद)		डी.एल.-09 दिनांक 08.01.2014	मेसर्स गुलाब चंद जैन	45.75	6.42	52.17	कार्य प्रगति पर	31.71	90%	
26			पारागांव से राटाकांट	3.18		2013-14(राज्य मद)		डी.एल.-09 दिनांक 08.01.2014	मेसर्स गुलाब चंद जैन	41.88	5.79	47.67	कार्य प्रगति पर	41.04	90%	
27	रायपुर	परि.कि.इकाई क.1 छ.ग.ग्रा. स.वि.अ.	गुल्लू से गुखेरा	7.40		2013-14(राज्य मद)	सी.जी. 14 (आर) एम-12	डी.एल.-09 दिनांक 08.01.2014	मेसर्स गुलाब चंद जैन	106.93	13.47	120.40	कार्य प्रगति पर	106.49	90%	
28			एसएच 37 (तिल्दा) से भिभौरी	8.85		2013-14(राज्य मद)		डी.एल.-08 दिनांक 31.12.2013	मेसर्स बिटुमेक करस्ट्रक्शन	115.93	24.62	140.55	कार्य प्रगति पर	70.33	70%	
29			एसएच 09 से मोहदी	6.55		2013-14(राज्य मद)		डी.एल.-08 दिनांक 31.12.2013	मेसर्स बिटुमेक करस्ट्रक्शन	84.08	16.69	100.77	कार्य प्रगति पर	67.24	90%	
30			एसएच 09 से इल्दा	4.95		2013-14(राज्य मद)	सी.जी. 14 (आर) एम-13	डी.एल.-08 दिनांक 31.12.2013	मेसर्स बिटुमेक करस्ट्रक्शन	61.86	13.77	75.63	कार्य प्रगति पर	47.57	90%	
31			सताभाव से तुलसी	3.10		2013-14(राज्य मद)		डी.एल.-08 दिनांक 31.12.2013	मेसर्स बिटुमेक करस्ट्रक्शन	23.96	8.62	32.58	कार्य प्रगति पर	23.96	90%	
महायोग :-				142.80						1632.51	183.46	1815.97		1404.10		

