

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – सरगुजा

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदा प्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	अम्बिकापुर मेन रोड से परसा	2.05	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11	सीजी 16-01 एम-01	57/2011-2012 Date 25.04.2011	श्री प्रकाश चंद राय	17.78	4.07	21.85	पूर्ण	15.41	100%	
2	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	लटोरी से कोरजा	3.10	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11	सीजी 16-06 एम-01	04/2011-12 Date 29.04.2011	श्री प्रकाश चंद राय	25.92	6.14	32.06	पूर्ण	25.92	100%	
3	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	मेन रोड से कुवरपुर	1.65	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11				13.80	3.27	17.06	पूर्ण	10.99	100%	
4	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	नवापारा से अमगासी	1.50	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11				12.54	2.97	15.51	पूर्ण	10.36	100%	
5	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	अंधला लटोरी से टिकरा पारा	1.43	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11				11.96	2.83	14.79	पूर्ण	11.96	100%	
6	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	रघुनाथपुर से असकला	7.00	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11	सीजी 16-07 एम-01	56/2011-2012 Date 25.04.2011	श्री प्रकाश चंद राय	61.13	14.02	75.15	पूर्ण	60.92	100%	
7	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	राजापुर से हर्षामार	4.84	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11	सीजी 16-08 एम-01	02/2011-2012 Date 25.04.2011	श्री प्रकाश चंद राय	42.57	9.75	52.32	पूर्ण	42.48	100%	
8	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	अम्बिकापुर रोड पेटला से कटबूढा	4.50	31.07.2011	राज्यमद / 2010-11	सीजी 16-16 एम-01	01/2011-2012 Date 25.04.2011	प्रकाश चंद राय	39.43	9.09	48.52	पूर्ण	39.36	100%	
राज्य मद वर्ष 2010-11 कुल योग				26.07						225.12	52.13	277.25		217.40		
9	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	सांडबार से कोल्डीहा	10.62	30.06.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12	सीजी 16-18 एम-01	04/PIU-1/2012-13 (Renewal) Date 08.03.2013	जय माता डी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	98.69	-	98.69	पूर्ण	98.69	100%	
10	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	अम्बिकापुर सूरजपुर रोड से केशवपुर	3.60	30.06.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12				35.72	-	35.72	पूर्ण	35.43	100%	
11	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	चिरंगा से सेमरडीह	4.50	30.06.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12	सीजी 16-19 एम-01	05/PIU-1/2012-13 (Renewal) Date 08.03.2013	जय माता डी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	59.23	-	59.23	पूर्ण	46.09	100%	
12	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	पटोरा बरडीह से जमीरा	6.50	30.06.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12				66.38	-	66.38	पूर्ण	66.38	100%	
13	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	सोनतराई सुर से बखरीपारा	3.56	20.05.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12	सीजी 16-20 एम.-01	06/PIU-2/2012-13 (Renewal) Date 18.02.2013	मेसर्स साईं ऐशोशिएट	84.82	-	84.82	पूर्ण	81.81	100%	
14	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	पी.डब्ल्यू.डी. मैन रोड (जजगा) से कटरापारा	3.44	20.04.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12				48.21	-	48.21	पूर्ण	42.21	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदा प्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बखरीपारा से कोरवापारा	2.70	28.04.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12	सीजी 16-21 एम-01	09/PIU-2/2012-13 (Renewal) Date 27.02.2013	श्री प्रकाश चंद राय	22.66	-	22.66	पूर्ण	22.58	100%	
16	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	केरजु से कुमनसिया	2.80	28.04.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12				21.61	-	21.61	पूर्ण	20.34	100%	
17	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	मेन रोड से चिरंगा	2.76	20.04.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12	सीजी 16-22 एम-01	07/PIU-2/2012-13 (Renewal) Date 18.02.2013	जय माता डी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	29.20	-	29.20	पूर्ण	26.14	100%	
18	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बिलासपुर रोड से बांसाझाल	8.34	20.04.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12				80.24	-	80.24	पूर्ण	80.09	100%	
19	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	सोनतराई से पीड़ीया	15.88	10.04.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12	सीजी 16-23 एम.-01	08/PIU-2/2012-13 (Renewal) Date 10.02.2013	जय माता डी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	140.97	-	140.97	पूर्ण	140.34	100%	
20	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	हंसडांड से लटोरी दर्शीपारा	12.50	12.05.2013	13 वें वित्त आयोग / 2011-12				06/PIU-1/2012-13 (Renewal) Date 11.03.2013	श्री प्रकाश चंद राय	93.91	-	93.91	पूर्ण	78.08
13 वें वित्त मद वर्ष 2011-12 कुल योग				77.20						781.64	0.00	781.64		738.18		
21	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	केवरा से तुरनापरी	16.00	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13	CG16-06 M 02	01/PIU-1/2012-13 (Renewal) Date 23.01.2013	चंद्रा कंस्ट्रक्शन	184.44	-	184.44	पूर्ण	158.89	100%	
22	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	अम्बिकापुर बिलासपुर रोड से गुमराकला	12.50	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13	CG 16-06 M 03	02/PIU-1/2012-13 (Renewal) Date 23.01.2013	चंद्रा कंस्ट्रक्शन	139.16	-	139.16	पूर्ण	135.32	100%	
23	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	लखनपुर से कटिंदा	5.50	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13	CG16-06 M-04	03/PIU-1/2012-13 (Renewal) Date 23.01.2013	चंद्रा कंस्ट्रक्शन	59.74	-	59.74	पूर्ण	38.31	100%	
24	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बेलखरीखा से जयपुर	6.50	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				66.82	-	66.82	पूर्ण	61.42	100%	
25	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	धौरपुर बरीओं रोड करी से महुआपारा	4.90	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13	CG16-15 M-01	03/PIU-2/2012-13 (Renewal) Date 22.01.2013	सिद्धी विनायक कंस्ट्रक्शन	57.04	-	57.04	पूर्ण	54.75	100%	
26	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली अम्बिकापुर रोड (चिरगा) से कालीपुर टोगरीपारा	7.80	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13	CG-16-16 M-02	04/PIU-2/2012-13 (Renewal)	सिद्धी विनायक कंस्ट्रक्शन	101.29	-	101.29	पूर्ण	97.02	100%	
27	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बिलासपुर लुंझा रोड से मानपुर	2.10	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				20.02	-	20.02	पूर्ण	19.41	100%	
28	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	मानपुर से शिवपुर	1.80	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				14.97	-	14.97	पूर्ण	14.24	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदा प्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली अम्बिकापुर रोड़ से उमापुर	3.30	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13		Date 22.01.2013		43.17	-	43.17	पूर्ण	42.23	100%	
30	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली अम्बिकापुर रोड़ से गहला जामपारा	2.80	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				25.70	-	25.70	पूर्ण	25.18	100%	
31	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली अम्बिकापुर रोड़ से बेलकोटा	1.50	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				11.90	-	11.90	पूर्ण	11.68	100%	
32	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली सीतापुर रोड़ से मंगारीपारा	2.00	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				18.47	-	18.47	पूर्ण	18.47	100%	
33	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बिसुनपुर से बिरीमकेला	12.60	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				139.75	-	139.75	पूर्ण	136.76	100%	
34	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बिलासपुर सीतापुर रोड़ से कपाटबहरी नवापारा	2.00	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13	CG-16-16 M-03	05/PIU-2/2012-13 (Renewal) Date 22.01.2013	सिद्धी विनायक कंस्ट्रक्शन	20.12	-	20.12	पूर्ण	20.10	100%	
35	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली सीतापुर रोड़ से डुमेरभवना चट्टानपारा	2.50	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				32.48	-	32.48	पूर्ण	31.35	100%	
36	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली सीतापुर रोड़ से पोकसरी भालूवार	3.50	24.03.2013	राज्यमद / 2012-13				46.72	-	46.72	पूर्ण	41.30	100%	
राज्य				87.30						981.77	0.00	981.77		906.43		
37	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	डांडगांव से मुड़गांव	9.79	04.05.2014	राज्यमद / 2013-14				107.52	27.23	134.75	प्रगतिरत	0.00	0%	
38	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	गुमगाखास से सलवाखास	3.00	04.05.2014	राज्यमद / 2013-14	CG16- M UDPR	14/Ambikapur /2013-14 Date 03.03.2014	नवीन एग्रो इंडस्ट्रीज अम्बिकापुर	36.13	8.35	44.48	प्रगतिरत	0.00	0%	
39	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	उदयपुर हनुमानगढ़ रोड़ से केशगांवा	2.79	04.05.2014	राज्यमद / 2013-14				37.46	7.77	45.23	प्रगतिरत	0.00	0%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति पूर्ण / प्रगतिरत / निविदा प्रक्रियाधीन / पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमांक
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली बगीचा रोड से बांसाझाल टूटपारा	7.48	12.05.2014	राज्यमद / 2013-14	CG16- M BTUL	07/Ambikapur /2013-14 Date 11.02.2014	नवीन एग्रो इंडस्ट्रीज अम्बिकापुर	77.64	20.80	98.44	प्रगतिरत	0.00	0%	
41	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	बतौली से देवरी डूमरपारा	4.27	12.05.2014	राज्यमद / 2013-14				50.77	11.80	62.57	प्रगतिरत	0.00	0%	
42	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	तरागी से कछारडीह	1.95	12.05.2014	राज्यमद / 2013-14				26.24	5.42	31.66	प्रगतिरत	0.00	0%	
43	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	पटोरा मधुपारा से नांगमखासपारा	12.06	25.05.2014	राज्यमद / 2013-14	CG16-M LUDR	08/Ambikapur /2013-14 Date 24.02.2014	जय माता दी इंफ्राटेक प्रा. लि.	105.33	33.58	138.91	प्रगतिरत	0.00	0%	
44	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	तुरियावीरा से गेरसा कुदर	6.00	25.05.2014	राज्यमद / 2013-14				69.97	16.68	86.65	प्रगतिरत	0.00	0%	
45	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	कोईलारी से किरकिमा खासपारा	3.70	25.05.2014	राज्यमद / 2013-14				51.22	10.27	61.49	प्रगतिरत	0.00	0%	
46	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	पसेना खासपारा से रिरि	2.81	25.05.2014	राज्यमद / 2013-14				30.28	7.80	38.08	प्रगतिरत	0.00	0%	
47	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	पटोरा मधुपारा से अगासी	2.03	25.05.2014	राज्यमद / 2013-14				28.65	5.65	34.30	प्रगतिरत	0.00	0%	
48	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	लुण्डा भलुवा मोड से दिहलमा उरांवपारा	10.86	25.05.2014	राज्यमद / 2013-14				105.17	30.21	135.38	प्रगतिरत	19.38	18%	
49	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	सोनतराई सूरजपुर रोड से पोतका	4.03	-	राज्यमद / 2013-14	-	-	-	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन	0.00	0%	
50	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	कोईलारी खासपारा से चित्तारपुर	4.00	-	राज्यमद / 2013-14	-	-	-	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन	0.00	0%	
51	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	सहनपुर गुजरवार	5.00	-	राज्यमद / 2013-14	-	-	-	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन	0.00	0%	
52	सरगुजा	पी.आई.यू.-01 अम्बिकापुर	हंसडांड खुटनपारा से पटकुरा	33.70	-	राज्यमद / 2013-14	-	-	-	0.00	0.00	0.00	निविदा प्रक्रियाधीन	0.00	0%	
राज्य मद वर्ष 2014-15 कुल योग				113.47						726.38	185.56	911.94		19.38		
महायोग				304.04						2714.91	237.69	2952.60		1881.39		