

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी**

जिला – दुर्ग

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	दनिया बोरी पुरदा दुर्ग से जालबाधा रोड	8.20	26.04.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-01	05/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	48.21	10.99	59.20	30.09.11	63.40	100%	
2	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	देवरी पहुँच मार्ग	1.20	28.03.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-01	05/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	7.05	1.56	8.61	30.12.11	1.62	100%	
3	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड से अछोटी	0.75	29.04.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-01	05/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	4.41	0.95	5.36	31.10.11	5.85	100%	
4	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड से अहेरी	1.80	27.04.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-01	05/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	10.58	2.35	12.93	31.10.11	12.06	100%	
5	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	बरहापुर पहुँच मार्ग	3.90	25.04.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-01	05/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	22.93	5.20	28.13	31.12.11	5.25	100%	
6	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	ढाबा से सांकरा मार्ग	2.00	09.05.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-01	05/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	11.76	2.64	14.40	30.11.11	9.98	100%	
				<b>17.85</b>						<b>104.94</b>	<b>23.69</b>	<b>128.63</b>		<b>98.16</b>		
7	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड से कुम्हारी खपरी	1.50	07.05.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-02	06/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	8.82	2.03	10.85	31.10.11	10.10	100%	
8	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	नवागांव से पथरिया डोमा	5.70	23.05.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-02	06/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	33.50	7.68	41.18	31.10.11	41.73	100%	
9	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	पिटौरा अहिवारा मेनरोड	3.00	22.05.03	2010-11 राज्य मद	CG0504M-02	06/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	17.64	4.04	21.68	31.10.11	21.40	100%	
10	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	दारगांव से तरकोरी	7.79	10.12.04	2010-11 राज्य मद	CG0504M-02	06/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	45.68	10.50	56.18	30.12.11	10.18	100%	
11	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड से टेकापार	1.65	16.12.14	2010-11 राज्य मद	CG0504M-02	06/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	9.70	2.23	11.93	31.12.11	6.85	100%	
12	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	पंचदेवरी से खपरी	2.33	25.12.04	2010-11 राज्य मद	CG0504M-02	06/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	13.11	3.10	16.21	30.12.11	13.80	100%	
13	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	पाहरा से खपरी गिरहोला	5.60	23.03.05	2010-11 राज्य मद	CG0504M-02	06/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	31.45	7.46	38.91	31.10.11	26.00	100%	
				<b>27.57</b>						<b>159.90</b>	<b>37.04</b>	<b>196.94</b>		<b>130.05</b>		

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	दुर्ग बेमेतरा रोड से कचांदुर ढोर पावर हाऊस	8.70	16.01.03	2010-11 राज्य मद	CG0507M-01	08/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	149.37	11.98	161.35	28.11.11	138.04	100%	
15	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	अलबरस निकुम से शिवनाथ नदी	4.00	25.03.03	2010-11 राज्य मद	CG0507M-01	08/PMGSY/2010-11 dated 29.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	24.02	5.51	29.53	28.11.11	27.95	100%	
				<b>12.70</b>						<b>173.39</b>	<b>17.49</b>	<b>190.88</b>		<b>165.99</b>		
16	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	अमलेश्वर से पाहन्दा	6.70	12.04.03	2010-11 राज्य मद	CG05-11M01	03/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	127.66	8.44	136.10	31.01.13	96.91	100%	
17	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	अमलेश्वर से मगरघटा	3.70	08.05.03	2010-11 राज्य मद	CG 05-11M-02	04/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	21.99	5.03	27.02	31.01.13	32.45	100%	
18	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	जामगांव अमेरी गभरा	6.00	28.03.03	2010-11 राज्य मद	CG 05-11M-02	04/DL/PMGSY-2/Balod Dated 30.11.2010	मेसर्स सेवासिंग ओबेराय	35.67	8.18	43.85	31.01.13	34.54	100%	
				<b>16.40</b>						<b>185.32</b>	<b>21.65</b>	<b>206.97</b>		<b>163.90</b>		
19	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मैन रोड से साल्हेखुर्द	2.64	20.01.06	2011-12 13वें वित्त आयोग	CG 05-04M-03	02/PMGSY/PIU-1/2012-12-13 Date 27.06.12	मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन	28.82	3.72	32.54	31.03.2014	30.24	100%	
20	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	घोटवानी से बरहापुर	7.21	26.05.05	2011-12 13वें वित्त आयोग	CG 05-04M-03	02/PMGSY/PIU-1/2012-12-13 Date 27.06.12	मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन	74.47	10.17	84.64	31.03.2014	37.44	100%	
				<b>9.85</b>						<b>103.29</b>	<b>13.89</b>	<b>117.18</b>		<b>67.68</b>		
21	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मैन रोड से परसदा	1.80	24.05.05	2011-12 13वें वित्त आयोग	CG 05-04M-04	07/PMGSY/PIU-1/2012-13 Date 23.03.13	मेसर्स निर्भय राम साहू	31.72		31.72	31.03.2014	22.50	100%	
				<b>1.80</b>						<b>31.72</b>	<b>0.00</b>	<b>31.72</b>		<b>22.50</b>		
22	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड से सोनेसरार	5.10	22.01.06	2011-12 राज्य मद	CG05-04M-05	05/PMGSY/PIU-1/2012-12-13 Date 19.09.12	मेसर्स एन.सी. नाहर	56.15		56.15	31.03.13	55.99	100%	
23	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	अछोटी से बोरसी	1.50	06.06.05	2011-12 राज्य मद	CG05-04M-05	05/PMGSY/PIU-1/2012-12-13 Date 19.09.12	मेसर्स एन.सी. नाहर	17.13		17.13	31.03.13	17.06	100%	
24	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड से डंगनिया	1.50	24.04.05	2011-12 राज्य मद	CG05-04M-05	05/PMGSY/PIU-1/2012-12-13 Date 19.09.12	मेसर्स एन.सी. नाहर	16.66		16.66	31.03.13	16.70	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	ओटेबंध कपसदा से अकोला	7.20	20.01.06	2011-12 राज्य मद	CG05-04M-05	05/PMGSY/P IU-1/2012-12- 13 Date 19.09.12	मेसर्स एन.सी. नाहर	60.86		60.86	31.03.13	60.78	100%	
				<b>15.30</b>						<b>150.80</b>	<b>0.00</b>	<b>150.80</b>		<b>150.53</b>		
26	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	समोदा पहुँच मार्ग	1.46	27.06.03	2011-12 राज्य मद	CG05-07M-03	04/PMGSY/P IU-1/2012-12- 13 Date 19.09.12	मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन	20.86		20.86	31.03.2014	11.29	100%	
				<b>1.46</b>						<b>20.86</b>	<b>0.00</b>	<b>20.86</b>		<b>11.29</b>		
27	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड़ से चीचा	2.98	10.02.07	2013-14 राज्य मद	CG05-04M-06	02/PMGSY/P IU-1/2013-14 Date 20.01.14	मेसर्स राजकॉन इंजी. प्रा.लि.	33.20	8.29	41.49	31.03.2014	32.61	100%	
28	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड़ से टेलका	1.07	20.12.06	2013-14 राज्य मद	CG05-04M-06	02/PMGSY/P IU-1/2013-14 Date 20.01.14	मेसर्स राजकॉन इंजी. प्रा.लि.	12.44	2.98	15.42	31.03.2014	11.79	100%	
29	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड़ से अछोली	1.30	25.11.06	2013-14 राज्य मद	CG05-04M-06	02/PMGSY/P IU-1/2013-14 Date 20.01.14	मेसर्स राजकॉन इंजी. प्रा.लि.	14.93	3.62	18.55	31.03.2014	14.22	100%	
30	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	कपसदा अकोली से पंचदेवरी	1.30	20.12.06	2013-14 राज्य मद	CG05-04M-06	02/PMGSY/P IU-1/2013-14 Date 20.01.14	मेसर्स राजकॉन इंजी. प्रा.लि.	14.93	3.62	18.55	31.03.2014	14.18	100%	
31	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	अकोला से आनंदधाम	1.30	20.12.06	2013-14 राज्य मद	CG05-04M-06	02/PMGSY/P IU-1/2013-14 Date 20.01.14	मेसर्स राजकॉन इंजी. प्रा.लि.	16.30	3.62	19.92	31.03.2014	14.46	100%	
32	दुर्ग	पी.आई.यू.-1 दुर्ग	मेनरोड़ से ढौर	3.76	05.08.07	2013-14 राज्य मद	CG05-04M-06	02/PMGSY/P IU-1/2013-14 Date 20.01.14	मेसर्स राजकॉन इंजी. प्रा.लि.	41.83	10.46	52.29	31.03.2014	40.32	100%	
				<b>11.71</b>						<b>133.63</b>	<b>32.59</b>	<b>166.22</b>		<b>127.58</b>		
			<b>महायोग</b>	<b>114.64</b>						<b>1063.85</b>	<b>146.35</b>	<b>1210.20</b>		<b>937.68</b>		