

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी

जिला – महासमुंद

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा से बकमा	8.12	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01	03/DL/10-11 31.05.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	77.78	11.45	89.23	पूर्ण	77.78	100%	
2	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा से झलप रोड से दाबपाली	1.40	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			11.94	1.97	13.91	पूर्ण	11.88	100%	
3	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा झलप रोड से सिर्री पठारीमुड़ा	2.13	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			17.94	2.73	20.67	पूर्ण	17.89	100%	
4	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से कसीबाहरा	1.74	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			14.36	2.46	16.82	पूर्ण	14.32	100%	
5	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से एम.के. बाहरा	1.22	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			2.66	1.73	4.39	पूर्ण	2.66	100%	
6	महासमुन्द	महासमुन्द	घुचापाली से जुनवानीकला	3.18	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			27.51	4.48	31.99	पूर्ण	27.51	100%	
7	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से खोपली	1.68	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			15.51	2.37	17.88	पूर्ण	15.51	100%	
8	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से कोमा	6.62	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			54.03	9.20	63.23	पूर्ण	53.78	100%	
9	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से जुनवानीखुर्द	6.67	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			55.05	9.41	64.46	पूर्ण	55.02	100%	
10	महासमुन्द	महासमुन्द	दुहलु से खैरतकला	2.31	29.03.11	राज्य मद/2010-11	CG1201 M-01			18.72	3.26	21.98	पूर्ण	18.71	100%	
योग				35.07						295.50	49.06	344.56		295.06		
11	महासमुन्द	महासमुन्द	खटटी से परसदा	3.85	20.04.11	राज्य मद/2010-11	CG1203M-01	04/DL/10-11 04.12.2010	मेसर्स जयबाबा कन्स्ट्रक्शन	29.57	5.29	34.86	पूर्ण	29.57	100%	
12	महासमुन्द	महासमुन्द	महासमुंद फिगेश्वर रोड से कनेकेरा	2.21	20.04.11	राज्य मद/2010-11	CG1203M-01			15.22	3.12	18.34	पूर्ण	15.20	100%	
13	महासमुन्द	महासमुन्द	पटेवा से खटटा	2.50	02.12.11	राज्य मद/2010-11	CG1203M-01			19.43	3.53	22.96	पूर्ण	19.30	100%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	टेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क		
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग					पूर्ण / प्रगतिरत/ निविदाप्रक्रियाधीन/ पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
14	महासमुन्द	महासमुन्द	जोबा से पीड़ी	8.06	02.12.11	राज्य मद/2010-11	CG1203M-01			59.46	11.36	70.82	पूर्ण	59.45	100%			
योग				16.62						123.68	23.30	146.98		123.52				
15	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.06 से सोनासिल्ली	3.00	28.07.11	राज्य मद/2010-11	CG1204M-01	01/DL/10-11 21.05.2010	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	24.01	4.23	28.24	पूर्ण	24.00	100%			
16	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.06 से गोपालपुर	4.04	28.07.11	राज्य मद/2010-11	CG1204M-01			32.20	5.56	37.76	पूर्ण	31.69	100%			
17	महासमुन्द	महासमुन्द	बुन्देली से रेवतीयापारा	1.53	28.07.11	राज्य मद/2010-11	CG1204M-01			12.46	2.16	14.62	पूर्ण	12.46	100%			
18	महासमुन्द	महासमुन्द	पिथौरा असनिद रोड से किसनपुर	1.50	28.07.11	राज्य मद/2010-11	CG1204M-01			12.32	2.12	14.44	पूर्ण	12.32	100%			
19	महासमुन्द	महासमुन्द	ठाकुर दिया कला से घोघरा	5.61	28.07.11	राज्य मद/2010-11	CG1204M-01			45.05	7.92	52.97	पूर्ण	45.05	100%			
20	महासमुन्द	महासमुन्द	ठाकुरदिया खुर्द से बरेकेलखुर्द	2.10	28.07.11	राज्य मद/2010-11	CG1204M-01			17.16	2.96	20.12	पूर्ण	17.16	100%			
योग				17.78								143.20	24.95	168.15		142.68		
21	महासमुन्द	महासमुन्द	सिधनपुर से तोषगांव	5.04	20.06.10	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01	02/DL/10-11 21.05.2010	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	39.70	6.83	46.53	पूर्ण	39.70	100%			
22	महासमुन्द	महासमुन्द	सरायपाली पदमपुर से किसडी	5.14	01.01.11	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01			41.94	7.25	49.19	पूर्ण	41.67	100%			
23	महासमुन्द	महासमुन्द	डूमरपाली से बाराडोली	2.03	01.01.11	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01			16.44	2.86	19.30	पूर्ण	16.42	100%			
24	महासमुन्द	महासमुन्द	केन्दुमुड़ी से नूनपानी	6.30	20.06.10	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01			51.47	8.88	60.35	पूर्ण	51.30	100%			
25	महासमुन्द	महासमुन्द	किसडी से कसडोल	2.02	20.06.10	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01			16.41	2.85	19.26	पूर्ण	16.29	100%			
26	महासमुन्द	महासमुन्द	कुटेला से जोगनीपाली	1.19	01.01.11	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01			9.62	1.68	11.30	पूर्ण	9.55	100%			
27	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.06 से पुटका	4.01	20.06.10	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01			32.75	5.65	38.40	पूर्ण	32.52	100%			
28	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.06 से छिन्दपाली	2.20	20.06.10	राज्य मद/2010-11	CG1205M-01			17.99	3.10	21.09	पूर्ण	17.73	100%			
योग				27.93								226.32	39.10	265.42		225.18		
29	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.-06 से बावनकेरा	2.50	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1203 M- 02			02/DL/12-13 25.08.2012	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	29.07	0.00	29.07	पूर्ण	29.07	100%	
30	महासमुन्द	महासमुन्द	महासमुन्द तुमगांव रोड से घिरको	1.80	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1203 M- 02	14.79	0.00			14.79	पूर्ण	14.69	100%			

सं.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	टेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क	
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग					पूर्ण / प्रगतिरत/ निविदाप्रक्रियाधीन/ पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
31	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से नवागांव	1.70	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1203 M- 02			7.80	0.00	7.80	पूर्ण	7.71	100%		
32	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा झलप रोड़ से गोंडपाली	3.30	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1203 M- 02			20.36	0.00	20.36	पूर्ण	20.30	100%		
योग				9.30						72.02	0.00	72.02		71.77			
33	महासमुन्द	महासमुन्द	गांजर से तुपकबोरा	2.00	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1201 M- 02	01/DL/12-13 22.08.2012	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	16.88	0.00	16.88	पूर्ण	16.88	100%		
34	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा झलप रोड़ से गबौद	5.30	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1201 M- 02			19.68	0.00	19.68	पूर्ण	19.68	100%		
35	महासमुन्द	महासमुन्द	कोमाखान नर्रा खट्टी रोड़ से बोईरगांव	6.40	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1201 M- 02			37.15	0.00	37.15	पूर्ण	37.13	100%		
36	महासमुन्द	महासमुन्द	कसेकेरा से टोंगोपानी	3.70	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1201 M- 02			9.66	0.00	9.66	पूर्ण	9.64	100%		
योग				17.40								83.37	0.00	83.37		83.33	
37	महासमुन्द	महासमुन्द	सांकरा से देवसराल	3.30	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1204 M- 02	03/DL/12-13 27.08.2012	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	16.48	0.00	16.48	पूर्ण	16.48	100%		
38	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.-06 से ढाबाखार	1.36	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1204 M- 02			12.09	0.00	12.09	पूर्ण	12.09	100%		
39	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.-06 से रेमड़ा	1.86	28.02.13	राज्य मद/2011-12	CG1204 M- 02			8.75	0.00	8.75	पूर्ण	8.75	100%		
योग				6.52								37.32	0.00	37.32		37.32	
40	महासमुन्द	महासमुन्द	छोटेढाबा से बड़ेढाबा	1.57	15.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1202 M- 01	05/DL/12-13 03.12.2012	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	13.96	0.00	13.96	पूर्ण	13.96	100%		
41	महासमुन्द	महासमुन्द	भंवरपुर (बुटीपाली) से घिपरीकोना	3.65	15.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1202 M- 01			30.51	0.00	30.51	पूर्ण	30.50	100%		
42	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.आर. 04 सागरपाली से दुर्गापाली	3.54	15.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1202 M- 01			29.11	0.00	29.11	पूर्ण	28.57	100%		
43	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.आर. 04 बरतियाभाठा से संतपाली	2.86	15.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1202 M- 01			24.10	0.00	24.10	पूर्ण	24.09	100%		
44	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.-06 से गौरटेक	3.40	15.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1202 M- 01			17.40	0.00	17.40	पूर्ण	17.40	100%		
45	महासमुन्द	महासमुन्द	बरोली से केंवटापाली	1.04	15.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1202 M- 01			9.48	0.00	9.48	पूर्ण	9.48	100%		
46	महासमुन्द	महासमुन्द	बरोली से मेदनीपुर	2.87	15.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1202 M- 01			13.21	0.00	13.21	पूर्ण	13.23	100%		
योग				18.93								137.77	0.00	137.77		137.23	
47	महासमुन्द	महासमुन्द	पदमपुर रोड़ से कसलबा	6.70	14.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1205 M- 02	08/DL/12-13 03.12.2012	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	53.17	0.00	53.17	पूर्ण	52.75	100%		
48	महासमुन्द	महासमुन्द	अर्जुन्दा से देवलभाठा	4.60	14.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1205 M- 02			37.17	0.00	37.17	पूर्ण	37.16	100%		

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	टेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क	
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग					पूर्ण / प्रगतिरत/ निविदाप्रक्रियाधीन/ पूर्ण होने पर पूर्णतः दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
49	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.-06 से छिंदपाली से लिमगांव	2.63	14.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1205 M-02			13.48	0.00	13.48	पूर्ण	13.37	100%		
50	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से दर्राभाठा	1.10	14.03.13	राज्य मद/2011-12	CG1205 M-02			10.06	0.00	10.06	पूर्ण	10.06	100%		
योग				15.03						113.88	0.00	113.88		113.34			
51	महासमुन्द	महासमुन्द	महासमुन्द तुमगांव रोड से लोहारडीह	5.50	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1203 M-03	06/DL/12-13 03.12.2012	मेसर्स जयबाबा कन्स्ट्रक्शन	67.86	0.00	67.86	पूर्ण	66.47	100%		
52	महासमुन्द	महासमुन्द	महासमुन्द तुमगांव रोड से परसवानी	5.50	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1203 M-03			70.21	0.00	70.21	पूर्ण	68.06	100%		
53	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से खैरा	1.29	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1203 M-03			19.36	0.00	19.36	पूर्ण	15.09	100%		
54	महासमुन्द	महासमुन्द	महासमुन्द फिगेश्वर रोड से धनसुली	4.36	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1203 M-03			59.67	0.00	59.67	पूर्ण	58.83	100%		
55	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 217 से साराडीह	4.96	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1203 M-03			64.10	0.00	64.10	पूर्ण	58.05	100%		
56	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से मुनगासेर	3.80	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1203 M-03			46.88	0.00	46.88	पूर्ण	30.24	100%		
योग				25.41								328.08	0.00	328.08		296.74	
57	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच.217 ओकारबंद से चुरकी	3.00	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1201 M-03	04/DL/12-13 03.12.2012	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	45.06	0.00	45.06	पूर्ण	41.27	100%		
58	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा पिथौरा रोड से छुईया	8.51	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1201 M-03			133.64	0.00	133.64	पूर्ण	133.63	100%		
59	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा बकमा रोड से सोनापुट्टी	1.80	26.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1201 M-03			29.32	0.00	29.32	पूर्ण	28.94	100%		
योग				13.31						208.02	0.00	208.02		203.84			
60	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.आर. 05 नरसिंगपुर से सीतापुर	1.90	16.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1204 M-03	07/DL/12-13 03.12.2012	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	18.87	0.00	18.87	पूर्ण	8.25	100%		
61	महासमुन्द	महासमुन्द	टी 07 से कंचनपुर पतेरापाली (मोहगांव)	4.80	16.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1204 M-03			80.13	0.00	80.13	पूर्ण	77.81	100%		
62	महासमुन्द	महासमुन्द	सागुनढाप से बगारदरहा	4.13	16.03.13	13वें वित्त आयोग/ 2012-13	CG1204 M-03			66.84	0.00	66.84	पूर्ण	63.80	100%		
योग				10.83						165.84	0.00	165.84		149.86			

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	महासमुन्द	महासमुन्द	कोमाखान नर्रा रोड से पतेरापाली बोईरगांव	3.20	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 13	13/DL/2013-14 16.02.2014	मेसर्स आर.सी. जैन	40.11	17.79	57.90		-	-	
64	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा झलप रोड से गबोद	3.30	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 13			41.37	14.73	56.10		-	-	
65	महासमुन्द	महासमुन्द	कसेकरा से टोंगोपानी	2.60	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 13			32.59	10.29	42.88		-	-	
योग				9.10						114.07	42.81	156.88		0.00		
66	महासमुन्द	महासमुन्द	एल.आर. 066 से इंदरपुर	8.00	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 14	05/DL/13-14 15.01.2014	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	99.46	27.80	127.26	-	85.80	85%	
67	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से जामड़ी	2.85	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 14			35.44	7.92	43.36	-	-		
68	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 (बरबसपुर) से बरिहापाली	5.09	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 14			63.29	14.15	77.44	-	15.21	25%	
69	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.06 (बरोली) से केरामुंडा	10.52	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 14			118.36	29.25	147.61	पूर्ण	118.36	100%	
70	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.06 (अंकोरी) से साल्हेझरिया	2.40	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 14			29.84	6.67	36.51	पूर्ण	23.48	100%	
71	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.06 से परगला	2.40	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 14			29.84	6.67	36.51	पूर्ण	28.23	100%	
योग				31.26						376.22	92.46	468.68		271.08		
72	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से जोगीपाली	3.30	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15	06/DL/13-14 15.01.2014	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	43.30	9.17	52.47		-	-	
73	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से संकरी	3.80	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			49.87	10.56	60.43		-	-	
74	महासमुन्द	महासमुन्द	पुरुषोत्तमपुर से डोंगरीपाली	6.80	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			89.23	18.90	108.13	पूर्ण	73.27	82%	
75	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.04 से छिराबाहरा	2.20	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			28.87	6.12	34.99	पूर्ण	28.94	100%	
76	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.04 से झालपाली	2.32	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			30.44	6.45	36.89	पूर्ण	22.47	73%	
77	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.आर. 06 से बिछियां	2.85	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			37.41	7.92	45.33	पूर्ण	36.13	96%	
78	महासमुन्द	महासमुन्द	भंवरपुर (बुटीपाली) से घिपरीकोना	0.65	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			8.54	10.15	18.69		-	-	
79	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से गौरटेक	1.30	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			17.06	9.45	26.51		-	-	
80	महासमुन्द	महासमुन्द	बरोली से मेदनीपुर	1.30	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 15			17.06	7.98	25.04	पूर्ण	15.50	90%	
योग				24.52						321.78	86.70	408.48		176.31		
81	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से नवागांव	1.00	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 16	07/DL/13-14 15.01.2014	मेसर्स आर.सी. जैन	10.60	4.73	15.33	पूर्ण	10.00	100%	
82	महासमुन्द	महासमुन्द	बागबाहरा झलप रोड से गोंड़पाली	1.50	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 16			15.89	9.73	25.62		-	-	
83	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से भावा	3.23	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 16			34.23	8.98	43.21		-	-	
84	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.05 (तुरैगा) से कोलपदर	2.65	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 16			28.08	7.37	35.45	प्रगतिरत	16.62	60%	

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद/13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	टेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)	रिमार्क	
										निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
योग				8.38						88.80	30.81	119.61		26.62			
85	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से मिथीडीह	7.60	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 17	08/DL/13-14 15.01.2014	मेसर्स आर.सी. जैन	80.53	23.91	104.44	प्रगतिरत	38.37	47%		
योग				7.60						80.53	23.91	104.44		38.37			
86	महासमुन्द	महासमुन्द	जंघोरा से चिखली गिरना	15.68	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 18	09/DL/13-14 15.01.2014	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	205.76	43.59	249.35	पूर्ण	179.23	87%		
87	महासमुन्द	महासमुन्द	जंघोरा से मोहदा	8.00	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 18			104.98	25.02	130.00	पूर्ण	104.82	100%		
88	महासमुन्द	महासमुन्द	सांकरा से झगरनडीह	15.48	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 18			203.14	43.03	246.17		-	-		
योग				39.16						513.88	111.64	625.52		284.05			
89	महासमुन्द	महासमुन्द	टी.08 से बारिकपाली	8.19	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 19	10/DL/13-14 15.01.2014	मेसर्स आर.सी. जैन	86.79	22.77	109.56	-	-	-		
90	महासमुन्द	महासमुन्द	टी. 10 (कुम्हारीमुड़ा) से बढ़ईपाली	4.83	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 19			52.11	13.43	65.54	-	-	-		
91	महासमुन्द	महासमुन्द	मुढीपार से जम्हर	5.00	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 19			52.98	16.68	69.66	-	-	-		
92	महासमुन्द	महासमुन्द	पिरदा से चेरगाढोडा	3.38	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 19			35.81	9.40	45.21	-	-	-		
93	महासमुन्द	महासमुन्द	सांकरा से देवसराल	1.30	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 19			13.77	9.17	22.94	-	-	-		
94	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से रेमड़ा	0.86	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 19			9.11	5.17	14.28	-	-	-		
योग				23.56								250.57	76.62	327.19		0.00	
95	महासमुन्द	महासमुन्द	अमरकोट से चण्डीभौना	2.70	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 20	11/DL/13-14 15.01.2014	मेसर्स रत्ना खनिज उद्योग	35.43	7.51	42.94	पूर्ण	34.57	100%		
96	महासमुन्द	महासमुन्द	केदुवां से मोहनमुड़ा	6.20	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 20			81.36	17.24	98.60	पूर्ण	77.04	94%		
97	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 से केजुवां	2.42	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 20			31.76	6.73	38.49	-	-	-		
98	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 216 से कंवरपाली,	4.00	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 20			52.49	11.12	63.61	पूर्ण	52.49	100%		
99	महासमुन्द	महासमुन्द	सरायपाली भंवरपुर रोड से मोखापुटका	2.15	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 20			28.22	5.98	34.20	-	-	-		
100	महासमुन्द	महासमुन्द	तोरेसिंहा से जंगलबेड़ा	6.63	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 20			87.01	18.43	105.44	प्रगतिरत	9.35	11%		
101	महासमुन्द	महासमुन्द	एन.एच. 06 छिंदपाली से लिमगांव	1.00	-	राज्य मद/2013-14	CG12 M- 20			13.12	7.31	20.43	-	-	-		
योग				25.10						329.39	74.32			173.45			