

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 5 वर्ष संधारण अवधि पूर्ण सड़को की अद्यतन जानकारी**

**जिला – रायगढ़**

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
											निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	बरमकेला-सरिया मार्ग से बार	1.20	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01	1/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/554/05.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	269.07	45.56	314.63	पूर्ण	7.43	100%
2	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	बरमकेला-सरिया मार्ग से देवगांव	2.00	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	16.07	100%
3	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	बरमकेला – सोहेला मार्ग से रिसोरा	7.00	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	65.26	100%
4	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	चन्द्रपुर बरमकेला मार्ग से बिलाईगढ़(ए)	2.55	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	18.29	100%
5	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	देवगांव-(बोरो)बोईरडीह से खैरगढ़ी	6.60	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	53.38	100%
6	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	सरिया लुकापारा रोड से सांकरा	6.80	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	76.23	100%
7	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	बरमकेला –सोहेलारोड से कोकबहाल	3.20	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	28.46	100%
8	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	चन्द्रपुर बरमकेला मार्ग से बरगांव	1.11	21.06.2011	राज्यमद 2010-11	1301M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	6.18	100%
9	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	रायगढ़-खरसिया मार्ग से कुनकुनी	0.87	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1304M-01	2/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/556/05.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	125.34	22.76	148.1	पूर्ण	2.54	100%
10	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	कुंरुभाटा – बिंजकोट	6.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1304M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	51.99	100%
11	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	खरसिया डोमनारा से कुरु	9.50	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1304M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	74.69	100%
12	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग से खोखरा	8.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1306M-01	3/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/558/05.06.20110	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	352.8	60.71	413.51	पूर्ण	69.70	100%
13	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	सुपा-जतरी मार्ग	5.40	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1306M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	42.82	100%
14	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	कोड़पाली – लारा रोड से छोटे हल्दी	1.60	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1306M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	13.15	100%
15	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	पुसौर रेगालपाली रोड से बाघाडोला	1.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1306M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	7.96	100%
16	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	रायगढ़ से एकताल रोड	15.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1306M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	136.36	100%
17	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	पुसौर-रेगालपाली से लारा	10.89	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1306M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	90.55	100%

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
											निर्माण	5 वर्ष संभारण	योग			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	महापल्ली-बनोरा	2.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1307M-01	4/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/560/05.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	167.27	29.69	196.96	पूर्ण	17.97	100%
19	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़-महापल्ली रोड से जुड़ा	2.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1307M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	14.44	100%
20	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	बोईरदादर चौक से रेगड़ा	7.50	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1307M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	68.04	100%
21	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़-रायगढ़,बाईपास से अमलीभैना	2.15	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1307M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	15.74	100%
22	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया रोड से पंडरीपानी	8.20	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1307M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	71.42	100%
23	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	रायगढ़-सारंगढ़ मार्ग से भेडवन	6.14	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-01	5/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/562/05.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	126.78	22.43	149.21	पूर्ण	51.33	100%
24	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़-बिलासपुर मार्ग से छिन्द	1.80	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	11.73	100%
25	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़-बिलासपुर मार्ग से गुडिहारी	3.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	16.68	100%
26	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	मुख्य मार्ग से परसदा बड़े	1.05	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	6.49	100%
27	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	मुख्य मार्ग से मुडवाभाठा	2.40	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	20.48	100%
28	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	मुख्य मार्ग से खरीछोटे	2.40	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-01	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	पूर्ण	19.63	100%				
29	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	मल्दा-ब परसदा छोटे से गोण्डा	12.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-02	6/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/564/05.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	238.41	34.41	272.82	पूर्ण	92.06	100%
30	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	बंधापाली - सिंगारपुर रोड से गोडम	13.40	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1308M-02		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	1.80	100%
31	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	कसडोल से गोढी तमनार मुख्य मार्ग	2.00	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1309M-01	7/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/566/05.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	91.13	14.73	105.86	पूर्ण	18.19	100%
32	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	सरईपाली से गेरवानी	7.03	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1309M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	59.67	100%
33	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	झरना-लिबरा	1.75	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	1309M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	11.35	100%

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
											निर्माण	5 वर्ष संभारण	योग			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	बड़े गुमड़ा से जरकट	12.75	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	13-03M-01	6/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/05.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	224.301	38.24	262.541	पूर्ण	118.520	100%
35	रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	नवापारा से डेहरीडीह	8.20	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	13-03M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	80.100	100%
36	रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	कोटरीमाल मेन रोड से चोटीगुड़ा	6.80	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	13-03M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	61.010	100%
37	रायगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	मांझीआमा से कोतबा	1.08	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	13-05M-01	2/DL/RMPR/2010-11/03.06.2010/03.06.2010	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल	109.35	18.49	127.84	पूर्ण	9.290	100%
38	रायगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	भुईयापानी से मुकडेगा	4.83	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	13-05M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	42.519	100%
39	रायगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	दियागढ़ से गहिरा रोड	7.20	21.06.2012	राज्यमद 2010-11	13-05M-01		मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल				पूर्ण	53.490	100%
40	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	माचिदा से त्रिभौना	4.00	20.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2011-12	CG 13-06 M-02	19/DL/RGH/2012-13 date 04.03.2013	मेसर्स गोविंद शर्मा	47.75	16.71	64.46	1300 मी.बी.टी. पूर्ण	10.36	80%
41	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	पुसौर से छिंच	2.60	20.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2011-12	CG 13-06 M-02	19/DL/RGH/2012-13 date 04.03.2013	मेसर्स गोविंद शर्मा				पूर्ण	17.26	100%
42	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़ घरघोड़ा से कृष्णापुर	1.40	20.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2011-12	CG 13-06 M-02	19/DL/RGH/2012-13 date 04.03.2013	मेसर्स गोविंद शर्मा				अप्रारंभ	0.00	0%
43	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	टिममरलगा से हिच्छा	5.10	20.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2011-12	CG 13-08 M-03	20/DL/RGH/2012-13 date 04.03.2013	मेसर्स गोविंद शर्मा	58.59	17.58	76.17	अप्रारंभ	0.00	0%
44	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	रायगढ़ खरसिया रोड से पामगढ़	3.35	20.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2011-12	CG 13-04 M-02	21/DL/RGH/2012-13 date 04.03.2013	मेसर्स गोविंद शर्मा	16.37	6.55	22.92	अप्रारंभ	0.00	0%
45	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़ खरसिया रोड से कोसमपाली	5.50	20.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2011-12	CG 13-04 M-02			0	0	0.00	अप्रारंभ	0.00	0%
46	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	बरमकेला-सरिया से अमुरा	3.40	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-08 M-04	11/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़	68.71	26.03	94.74	पूर्ण	79.85	100%
47	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	कोसिर से कपिरदा	4.90	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-08 M-04	11/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		
48	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	हरदी भेड़वन से खैरा	1.56	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-08 M-04	11/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		
49	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	फुलबुधिया से बसनाझर	2.75	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-04 M-03	09/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़	66.97	25.37	92.34	पूर्ण	91.89	100%
50	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	हालाहूली पुरैना से बड़ेदेवगांव	5.28	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-04 M-03	09/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)
											निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	चारपारा से गोडबोरडीह	1.70	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-04 M-03	09/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
52	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़-नंदेली से साल्हेपाली	2.61	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-07 M-02	10/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़	100.84	38.21	139.05	पूर्ण	139.05	100%
53	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	लोईंग से विश्वनाथपाली	4.00	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-07 M-02	10/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
54	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	बनोरा से बेलरिया	3.81	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-07 M-02	10/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
55	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	लोईंग से कोतरलिया	2.50	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-07 M-02	10/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
56	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	सर्राईपाली से डारआमा	11.55	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-09 M-03	14/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़	175.95	70.19	246.14	पूर्ण	246.13	100%
57	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	सर्राईपाली से आमापाली	13.68	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-09 M-03	14/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
58	रायगढ़	रायगढ़	घरघोडा	रायगढ़-घरघोडा से डोकराबुडा	7.45	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-03 M-03	13/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़	169.11	67.46	236.57	पूर्ण	236.11	100%
59	रायगढ़	रायगढ़	घरघोडा	बरोनाकुंडा से घरघोड़ी	3.20	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-03 M-03	13/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
60	रायगढ़	रायगढ़	घरघोडा	रायकेरा से तिलाईपाली	7.70	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-03 M-03	13/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
61	रायगढ़	रायगढ़	घरघोडा	रायकेरा-तिलाईपाली मार्ग से नयारामपुर	3.50	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-03 M-03	13/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
62	रायगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा-कोतबा रोड से मुकडेगा	14.90	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-05 M-02	12/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़	154.49	61.63	216.12	पूर्ण	176.16	100%
63	रायगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	पाकरगांव-मुकडेगा रोड से कटकलिया	4.00	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-05 M-02	12/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
64	रायगढ़	रायगढ़	लैलूंगा	नावापारा से लोढापानी	5.50	04.03.2014	13 वें वित्त आयोग 2012-13	CG 13-05 M-02	12/DL/RGH/2012-13 Dt. 18.02.2013	मेसर्स हीलब्रो मेटलिक प्राइवेट लिमिटेड रायगढ़				पूर्ण		100%
65	रायगढ़	रायगढ़	धरमजयगढ़	हाटी कोरबा रोड से जोगड़ा	3.15	04.03.2014	राज्यमद 2011-12	CG 13-02 M-01	01/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटलिक एण्ड कंस्ट्रक्शन	88.15	43.8	131.95	पूर्ण	109.76	100%
66	रायगढ़	रायगढ़	धरमजयगढ़	बायसी कालोनी से बायसी	2.70	15.12.2013	राज्यमद 2011-12	CG 13-02 M-01	01/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटलिक एण्ड कंस्ट्रक्शन				पूर्ण		100%
67	रायगढ़	रायगढ़	धरमजयगढ़	रायगढ़ धरमजयगढ़ रोड से ओगना	4.55	15.12.2013	राज्यमद 2011-12	CG 13-02 M-01	01/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटलिक एण्ड कंस्ट्रक्शन				पूर्ण		100%

स.क्र.	जिला	पी.आई.यू. का नाम	विकासखण्ड	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी.)	सड़क के निर्माण का पूर्णतः दिनांक	नवीनीकरण हेतु स्वीकृत वर्ष एवं मद (राज्यमद / 13वां वित्त आयोग)	समूह क्रमांक	अनुबंध क्रमांक व दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित राशि			अद्यतन स्थिति	भुगतान की गयी राशि	भौतिक प्रगति (%)		
											निर्माण	5 वर्ष संधारण	योग					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
68	रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	टेरम से कुमीभोवना	11.05	15.12.2013	राज्यमद 2011-12	CG 13-03 M-02	01/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटालिक एण्ड कंस्ट्रक्शन	74.57	37.05	111.62	पूर्ण		100%		
69	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	छिछोर -उमरिया से चंघोरी	5.85	15.12.2013	राज्यमद 2012-13	CG 1306-M03	03/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटालिक एण्ड कंस्ट्रक्शन	148.88	66.53	215.41	पूर्ण	189.56	100%		
70	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	कोडातराई से लिंजिर	2.10	15.12.2013	राज्यमद 2012-13	CG 1306-M03	03/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटालिक एण्ड कंस्ट्रक्शन				पूर्ण		100%		
71	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	मुख्य मार्ग से नंदेली	4.20	15.12.2013	राज्यमद 2012-13	CG 1306-M03	03/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटालिक एण्ड कंस्ट्रक्शन				पूर्ण		100%		
72	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	कोडातराई से डुमरपाली	3.70	15.12.2013	राज्यमद 2012-13	CG 1306-M03	03/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटालिक एण्ड कंस्ट्रक्शन				पूर्ण		100%		
73	रायगढ़	रायगढ़	पुसौर	कोडातराई से सुरी	1.43	15.12.2013	राज्यमद 2012-13	CG 1306-M03	03/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटालिक एण्ड कंस्ट्रक्शन				पूर्ण		100%		
74	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	सर्राईडीपा से ढोलनारा	4.10	15.12.2013	राज्यमद 2012-13	CG 1309-M02	04/DL/RGH/2012-13/Date 30.11.2012	मेसर्स हिलब्रो मेटालिक एण्ड कंस्ट्रक्शन	28.65	14.24	42.89	पूर्ण	40.23	100%		
75	रायगढ़	रायगढ़	धरमजयगढ़	खम्हार से जलडेगा	22.30	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-02 M-02	1/DL/2012-13/ Date 04.03.2014	मेसर्स श्री साई एसोसिएट रायगढ़ (छ.ग.)	191.83	62.04	253.86	प्रगतिरत	0.00	-		
76	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	बरमकेला सारंगढ़ रोड से खरवानी बड़े	5.2	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-08-M-05	DL/2013-14 Date 04.03.2014	श्री सुनीलकुमार अग्रवाल चौदनी चौक रायगढ़(छ.ग.)	359.02	97.11	456.13	प्रगतिरत	0.00	-		
77	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़ शिवरीनारायण रोड से कटेकोनी	3.6	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-08-M-05	DL/2013-14 Date 04.03.2014	श्री सुनीलकुमार अग्रवाल चौदनी चौक रायगढ़(छ.ग.)				प्रगतिरत			0.00	-
78	रायगढ़	रायगढ़	सारंगढ़	मल्दा गोडम से खरीबड़े	5.25	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-08-M-05	DL/2013-14 Date 04.03.2014	श्री सुनीलकुमार अग्रवाल चौदनी चौक रायगढ़(छ.ग.)				प्रगतिरत			0.00	-
79	रायगढ़	रायगढ़	बरमकेला	बरमकेला-चंद्रपुर मार्ग से नवघटा	4.00	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-08-M-05	DL/2013-14 Date 04.03.2014	श्री सुनीलकुमार अग्रवाल चौदनी चौक रायगढ़(छ.ग.)				प्रगतिरत			0.00	-
80	रायगढ़	रायगढ़	तमनार	महलोई से केशरचुआ	16.50	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-08-M-05	DL/2013-14 Date 04.03.2014	श्री सुनीलकुमार अग्रवाल चौदनी चौक रायगढ़(छ.ग.)				प्रगतिरत			0.00	-
81	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	पतरापाली से कोतमार	2.22	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-08-M-05	DL/2013-14 Date 04.03.2014	श्री सुनीलकुमार अग्रवाल चौदनी चौक रायगढ़(छ.ग.)	प्रगतिरत	0.00	-					
82	रायगढ़	रायगढ़	लैलूगा	झगरपुर भकुरा से चिंगारी	12.50	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-05-M-03	2/DL/2013-14 Date 04.03.2014	मेसर्स श्री साई एसोसिएट रायगढ़ (छ.ग.)	181.75	46.38	228.13	प्रगतिरत	39.19	-		
83	रायगढ़	रायगढ़	खरसिया	दर्रांमुडा से जबलपुर	4.17	20.03.2015	राज्यमद 2013-14	CG 13-05-M-03	2/DL/2013-14 Date 04.03.2014	मेसर्स श्री साई एसोसिएट रायगढ़ (छ.ग.)				प्रगतिरत				
<b>कुल सड़कों की संख्या 83</b>					<b>448.91</b>						<b>3636.081</b>	<b>983.9</b>	<b>4619.971</b>		<b>2998.56</b>			

रिमाक
<b>17</b>

रिमांक
<b>17</b>

रिमारक
<b>17</b>



रिमाक
17

रिमाक
<b>17</b>